

丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔

光互补地面光伏电站项目监理月报第 3 期

监理月报

第 3 期

2018 年 4 月 26 日 至 2018 年 5 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):



总监理工程师:

任仲峰

日

期:

2018 年 5 月 25 日



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、5月7日，下发监理工程师通知单 004. 2、5月9日，下发监理工程师通知单 005。 3、5月11日，桩基础验收合格。 4、5月18日，光伏电缆敷设。 5、5月22日，汇流箱接线。 6、5月23日，箱逆变吊装。			

浙江电力工程
有限公司
浙江电力工程
有限公司



本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	2次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理联系单（质量控制类）		0次	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、本月快庄打桩施工正常。 2、本月快庄支架安装正常施工。 3、本月快庄组件安装正常施工。 4、本月快庄电缆敷设正常施工。 5、本月快庄主网接地正常施工。			
下月质量情况预计和目标			
1、下月在保证施工进度的前提下，保证施工质量合格。 2、快庄打桩施工保证桩距、桩位与图纸一致，不出现重大误差。 3、快庄支架安装，保证施工进度的同时，按期完成工程进度计划。			



本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	



本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018. 3. 9	工程竣工日期	2018. 6. 30
本月计划完成至	2018. 5. 25		
本月实际完成至	2018. 5. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）

- 1、快庄支架安装已完成 10.2MW。
- 2、组件安装完成 8.2MW。
- 3、主网接地完成 95%；汇流箱安装网 100 个，光伏电缆放线完成 3MW，汇流箱接线完成 20 个。
- 4、桥架安装完成 1100 米（占 80%），箱逆变吊装完成 6 台。



快庄光伏电缆敷设



快庄桥架安装



快庄桩头除锈，刷防锈漆



快庄汇流箱安装，接线



本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 77 天。

1
9
48

