

编号：ZHJL-ZJTS-001

监 理 月 报

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

2018 年 9 月 第 1 期

总监理工程师：刘士发



泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

监理项目部（章）

报告日期：2018 年 9 月 26 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

1.1 材料供应：

支架进场：无

组件进场：无

桥架进场：无

箱变进场：无

逆变器进场：无

汇流箱进场：无

1.2 施工情况

(1) 光伏场区

10 多人放点。

(2) 35Kv 开关站

未开工

(3) 35Kv 送电线路工程

未开工

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

光伏场区：

目前进行定位放点，桩基础施工按进度计划已滞后，要求施工方按照进度计划落实施工。

35Kv 开关站：

未开工

35Kv 送电线路工程：

未开工

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工质量问题，如下：

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下：

本工程是山坡地，要求总包方健全安全管理体系，责任明确到个人，做好安全技术交底，加强自身管理，及时消除安全隐患，防止安全事故发生。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

1)现场无安全标示、标牌，要求施工单位尽快做好现场安全文明措施。

2)施工现场临电、水源未通，新修道路未压实，要求施工方尽快解决落实。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：开关站配电楼、综合楼施工，光伏区桩基础施工。加强现场管理工作，控制好工程质量和安全，保证工程顺利进行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理人员施工现场巡视检查，抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位立即整改，控制好施工质量与安全。加强内外部协调与沟通，相互学习，互帮互助，共同进步，更好地完成本项目工程监理工作。

5 相关照片



定位放点

定位放点