

JXM16

编号: ZHJL-ZJTS-YB-013

监 理 月 报

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

2019 年 10 月 第 13 期



报告日期: 2019 年 10 月 31 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）
 - 1、现场施工工作完成。
 - 2、完成并网。
 - 3、箱变围栏安装完成。
 - 4、现场整改。
2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）
 - 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
 - 2、巡视现场检查现场固定螺栓紧固工作，要求紧固到位，基础孔径、孔深达到设计规范要求；电缆沟深度符合要求，电缆敷设留有余量且必须铺沙盖砖；基础浇筑振捣密实；
 - 3、陪同业主对已完工施工安装并网的 2#地块和 8#地块初检。
 - 4、审核确认施工单位上报工程量、与业主、施工单位复核现场工程量。
3. 工程存在问题及建议
 - 1、现场视频监控系统未安装，施工单位不愿意做。
 - 2、箱变未设置灭火器装置。
 - 3、部分组件角度等问题导致遮挡（暂未确定整改方案）。
4. 下月监理工作重点
 - 1、跟踪现场整改进度，尤其是组件遮挡问题。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理项目部

2019 年 10 月 31 日