

编号: CZZHJL-006

监理月报

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

2018 年 8 月 (第 6 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目监理部

报告日期: 2018 年 8 月 20 日



监 理 月 报

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目 第 8 月次 第 6 次 月报
 开始时间 2018 年 8 月 1 日 结束日期 2018 年 8 月 20 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目		影像	6	另附

二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工 作计划
进度	本月大事记：8 月 3 日顺利全容量并网并 试运行 17 天 箱变相序校验  三期消缺检查  桥架接地连接 	1、施工、监理并网 资料收集审查装订 2、二期 6#厂房彩 钢瓦更换隐蔽、安 全工作检查。 3、二期接地安装 检 查。 4、二期 7#、8#厂 房线路敷设，安 装、开口电压、相 序 检 查。 5、做好三期护栏 安装安全质量检查 6、全容量并网消缺 工作检查及预验收。	1、全容量并网 验收 2、完工撤离现 场

	绿化带修复  彩钢瓦更换  安全护栏防锈处理 		
	设备交付进度 （计划 85 个工作日）1 月 29-5 月 25 日		催促
	设计交付进度（计划 1 月 29 日-4 月 8 日）	电一、二 蓝图，土建 蓝图交付 ， 运维通 道、 清洗系统未出	图纸跟踪

	质量体系运作情况	质量体系健全,运行良好	检查
	施工图会审	已会审	保持
	设计交底	现有已交底	保持
	方案审查	已经审查	督促施工单位做好施工同步资料
	技术交底	已交底	
	设计变更	无变更	
安全	安全培训情况	已进场培训,施工区域四周设置警示标志	督促施工单位
	安全交底情况	周例会重视	保持
	安全措施落实情况	厂内有安全警示标语、	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施工作到位。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	按质量台账检查	监理跟踪整改
	主要原材料质量	进场检查符合质量要求	保持
	构(配)件质量	组件、桥架、彩钢带进场安装验收	把控好进场材料质量关
	设备质量		
	质量验评情况	发现问题有联系单,已建立质量台账,记录详细	加强过程检查,确保整改合格
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	工程进度款已付	/
	预算外签证		/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	检查合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序 号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	累 计 完 成(完成 量 / 总 量)	备注
光伏场地、上海茗晋建设工程有限公司								
1	定位放线	2018、1、29	2018、1、29		2018、1、29	/	100%/100%	
2	设备基础	2018、1、30	2018、3、30		2018、4、16	100%/100%	100%/100%	完成
3	支架安装	2018、4、25	2018、6、6	2018、4、28	2018、7、22	100%/100%	100%/100%	
4	电缆	2018、5、15	2018、6、22		2018、7、31	100%/100%	100%/100%	
5	组件安装	2018、5、15	2018、5、22	2018、5、22	2018、7、29	100%/100%	100%/100%	
6	电缆沟 (高压)			2018、3、21	2018、4、16	100%/100%	100%/100%	开挖
7	直流电缆 4mm2	2018、5、15	2018、6、22	2018、5、31	2018、7、31	100%/100%	100%/100%	
8	高压电缆 敷设	2018、5、10	2018、5、25	2018、5、22	2018、5、25	100%/100%	100%/100%	
9	箱变、 基础	2018、1、30	2018、3、30		2018、4、16	100%/100%	100%/100%	完成
10	汇流盒、 逆变安装	2018、5、15	2018、6、20	/	2018、7、29	100%/100%	100%/100%	
11	箱变安装	2018、5、25	2018、5、28	2018、5、19	2018、5、19	100%/100%	100%/100%	
12	汇集站一 体机安装	2018、5、25	2018、5、28	2018、5、19	2018、5、19	100%/100%	100%/100%	
13	桥架安装	2018、5、15	2018、6、22	2018、5、29	2018、7、28	100%/100%	100%/100%	
杭州伟都钢构有限公司								
1	换彩钢瓦	2018、4、18	2018、6、2	2018、4、21		5%	100%/100%	
2	屋顶加固	2018、4、23	2018、6、7	2018、5、20	2018、6、30	100%/100%	100%/100%	

四、下月进度计划

序 号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	累 计 完 成 (完成量 / 总量)	备注
光伏场地、上海茗晋建设工程有限公司								
1	定位放线	2018、1 、29	2018、1、29		2018、1 、29	100%/100%	100%/100%	
2	设备基础	2018、1、30	2018、3、30		2018、4、16	100%/100%	100%/100%	完成
3	支架安装	2018、4、25	2018、6、6	2018、4、28	2018、7、22	100%/100%	100%/100%	
4	电缆 (直流)	2018、5、15	2018、6、22	/		100%/100%	100%/100%	
5	组件安装	2018、5、15	2018、5、22	2018、5、22	2018、7、29	100%/100%	100%/100%	
6	电缆沟 (高压)			2018、3、21	2018、4、16	100%/100%	100%/100%	
7	直流电缆 4mm2	2018、5、15	2018、6、22	/	2018、7、31	100%/100%	100%/100%	
8	高压电缆 敷设	2018、5、10	2018、5、25	/	2018、5、25	100%/100%	100%/100%	
9	箱变、 基础	2018、1、30	2018、3、30		2018、4、16	100%/100%	100%/100%	完成
10	汇流盒、 逆变安装	2018、5、15	2018、6、20	/	2018、7、29	100%/100%	100%/100%	
11	箱变安装	2018、5、25	2018、5、28		2018、5、19	100%/100%	100%/100%	
12	汇集站一 体机安装	2018、5、25	2018、5、28		2018、5、19	100%/100%	100%/100%	
13	桥架安装	2018、5、15	2018、6、22	2018、5、29	2018、7、28	100%/100%	100%/100%	
杭州伟都钢构有限公司								
1	换彩钢瓦	2018、4、18	2018、6、2	2018、4、21		100%/100%	100%/100%	
2	屋顶加固	2018、4、23	2018、6、7	2018、5、20	2018、6、30	100%/100%	100%/100%	

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	伍人数
无	无	无		20	2	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	已基本达到施工计划生产节点。	按施工计划，要求施工单位按期完成施工工作
安全管理	安全防范意识，从没放松	/
质量管理	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工及消缺、资料装订移交。	/
技术管理	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/
造价管理	本月已审核总包进度款清单	/
物资供应	协助建设单位、总包做好建设物资剩余材料设备撤场工作	/

本月总结

- 1、项目开工（2018.1.29）至今土建施工完成，二期、三期换瓦完成 100%、一期组件安装、加固完成；1-3 期组件安装、电缆敷设、桥架安装完成，具备全容量并网发电条件移交；所有施工区域都在监理可控范围内。
- 2、目前项目监理人员二名，满足合同要求。
- 3、自我方监理 2018.3.14 进场，施工单位已提前（2018.1.29）在项目进行施工，由于彩钢瓦更换施工滞后，剩余组件安装没有按照计划 7 月 31 节点实现，8 月 3 日全容量并网。
- 4、每天巡视于现场，对施工人员安全全程监督并提出警告，必要时开出监理通知单及处罚单。
- 5、6 月 29 日顺利并网发电，8 月 3 日顺利全容量并网；消缺工作基本完成，可以进行验收移交。

常州正衡电力工程监理有限公司

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电监理项目部

2018 年 8 月 20 日