

编号：ZHJL-HNML-022

监 理 月 报

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 22 期

总监理工程师：徐耀生

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理项目部（章）

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目
监理项目部

报告日期：2020 年 03 月 25 日

监 理 月 报

一、本月工程实施情况

1、光伏场区

人员情况：管理人员 2 人，施工人员 4 人。

施工设备：吊车 3 台、装载机 3 台、打桩船 7 只、施工船 29 只、电焊机 7 台。

- 1) 本月打桩完成 0 根，累计完成 13975 根；
- 2) 本月光伏组件安装完成 0MW；累计完成 30.6747MW。
- 3) 本月支架安装完 0MW，累计完成 38.99MW；
- 4) 本月接地扁铁焊接 0m，累计完成 8632m。
- 5) 本月 100 电缆桥架安装 0m，累计完成 6790m；300 电缆桥架安装 0m，累计完成 5292m；400 电缆桥架安装 0m，累计完成 2168m。
- 6) 本月直流电缆敷设完成 0m，累计完成 24333m；高压电缆完成 0m，累计完成 7758m。
- 7) 逆变器安装 0 套，累计完成 26 套；
- 8) 箱变安装 0 台，累计完成 26 台；
- 9) 汇流箱安装 0 台，累计完成 539 台。
- 10) 箱逆变钢结构平台安装 0 座，累计安装 28 座；
- 11) 本月并网发电 3.101MW，累计并网容量 28MW。

2、35KV 开关站

人员情况：管理人员 1 人。

完成工作：

- 1) 无。

二、下月工程施工计划

1 (1) 光伏场区：

- 1)、桩基打桩。
- 2)、现场驱动电机调试。
- 3)、支架、组件安装。
- 4)、光伏区接地施工。

5)、现场相关问题进行消缺整改。

2、35KV 开关站

1) 站内整改消缺。

三、本月监理工作情况

1 、工程进度控制方面的工作情况

本月现场无人施工，已发监理联系单要求施工单位尽快安排人员进场施工。

2 、工程质量控制方面的工作情况

监理在巡视检查中，发现仍存在以下质量问题：

光伏区少数支架安装不符合要求、少数电缆桥架扭曲、少数电缆线杂乱仍需整改消缺、少数接地防腐未处理好等。针对以上问题监理项目已经在监理例会中多次强调，并对相关问题已下发通知单要求施工单位及时整改，施工单位还未全部整改完成。

3 、安全生产管理方面的工作情况

监理在巡视检查中，发现存在以下主要安全问题：

1) 光伏区料场及码头缺少隔离带、安全护栏等文明施工标志牌；现场材料存在乱放现象。

针对以上安全问题，监理项目部要求施工单位及时整改，并对现场安全管理人员提出了警告，消除一切安全隐患，确保人员和施工安全，要求施工单位对工人进行安全交底。

4 、工程计量与工程款支付方面的工作情况

暂无。

5、合同其他事项的管理工作情况

1) 继续协调好业主和施工单位等各方面的关系；

2) 对业主所提的要求，及时下达到施工单位。

四、工程存在问题及建议

1、光伏区双河坝、南河坝水位下降太多，暂时管桩无法施工，等水位恢复正常才能桩基打桩。目前水位持续下降，已影响组件材料运输。

2、现场无人施工，已发监理联系单要求施工单位尽快安排人员进场完成后续施工。

3、施工单位要加强施工质量的管理，加强三级自检和向监理方报验工作，确

保工程按规范和图纸要求施工；

4、总包单位要加强对各分包施工单位的安全管理力度。

五、下月监理工作重点

1、在工程管理方面的工作重点

继续要求施工单位安排人员进场施工。并加强现场的巡视检查力度，在工程进度、质量、安全和协调等方面加大管理力度，把控好进场材料和施工的质量关，把控好人员、设备的安全关，确保各项工作安全、保质保量的如期完成。

六、相关影像资料
