

JMLB 监理月报

编号：ZHJL-HNML-001

监 理 月 报

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

2018 年 4 月 第 1 期

总监理工程师： 苗守明

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理项目部（章）

报告日期： 2018 年 4 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

1.1 材料供应:

管桩进场:

支架进场:

组件进场:

桥架进场:

箱变进场:

逆变器进场:

汇流箱进场:

1.2 施工情况

(1) 光伏场区

未开工。

(2) 35Kv 开关站

现场总人数（包括管理人员）共计 31 人。

设备进场：挖掘机 1 台、发电机 1 台，弯曲机 2 台，切断机 1 台。

配电综合楼基础浇筑完成。办公综合楼垫层浇筑完成。

(3) 35Kv 送电线路工程

现场总人数（包括管理人员）共计 40 人。

设备进场：钻孔机 1 台、发电机 2 台。

铁塔基础已全部完成。

组立铁塔完成 6 基。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

光伏场区：

未开工。

35Kv 开关站：

1) 配电综合楼基础绑扎钢筋、支模、浇筑完成。办公综合楼垫层已浇筑完成。



由 扫描全能王 扫描创建

针对开关站现场安全文明施工的问题，下发监理工作联系单 003，要求合理规划现场区域，搭设钢筋棚、木工棚；做好进场人员安全技术培训和交底；材料堆放整齐，钢筋垫高 30 公分以上；增设安全标志标识，材料标识牌，木工棚、钢筋棚增设消防器材。电缆埋地或穿管保护，配电箱、设备接地，发电机四周设防护栏。严格三级配电二级保护，一机一闸。

35Kv 送电线路工程：

1) 铁塔基础总 32 基，现基塔基础砼浇筑 32 基已全部完成，铁塔组塔完成 6 基。

针对外线施工安全和铁塔接地装置安装问题，下发监理工作联系 002，要求进入施工现场人员必须进行安全教育，认真接受安全施工措施交底；接地装置必须按照设计图纸和有关规程规范要求施工，接地装置必须采用热镀锌钢材。

关于资质、资料报审的问题，下发监理工作联系单 001，要求施工单位尽快资料报审。要求施工过程资料报审与工程实体同步。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工质量问题，如下：

- 1) 现场道路不平整存在积水，监理要求施工人员立即道路整平，排除积水。
- 2) 配电综合楼基础支模不整齐，监理要求模板整齐。
- 3) 铁塔基础存在积水，监理要求排除积水后浇筑。
- 4) 加强开关站图纸交底，及时解决现场出现的问题，保证工程进度。

要求施工加强质量管理，做好现场施工技术交底，工程质量处于受控状态。

现场采取巡视、平行检验、旁站等监理方式，进行过程监理控制，发现问题，及时要求施工人员进行纠正和整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月监理在施工现场巡视中，对发现施工安全问题，如下：

- 1) 监理部对施工人员进行安全交底并签字。
- 2) 施工人员未佩戴安全帽，监理及时发现并要求施工人员佩戴安全帽。
- 3) 现场施工后残余的材料、乱扔的垃圾，监理及时发现，要求施工方安排人员把材料整理集中起来，垃圾要清理干净。
- 4) 现场无安全标示、标牌，要求施工单位尽快做好现场安全文明措施。



由 扫描全能王 扫描创建

5) 用电设备无防护，无接地，电缆拖地，要求电缆埋地或穿管保护，电箱设备接地，发电机四周设防护栏，严格三级配电二级保护，一机一闸。

继续加强施工人员安全教育管理，进行安全检查。要求总包方健全安全管理体系，责任明确到个人，做好安全技术交底，加强自身管理，及时消除安全隐患，防止安全事故发生。安全处于受控状态。

现场采取巡视、平行检验、旁站等监理方式，进行过程监理控制，发现问题，及时要求施工人员进行纠正和整改。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的管理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

- 1) 现场道路不平整存在积水，监理要求施工人员立即道路整平，排除积水。
- 2) 配电综合楼基础支模不整齐，监理要求模板整齐。
- 3) 铁塔基础存在积水，监理要求排除积水后浇筑。
- 4) 加强开关站图纸交底，及时解决现场出现的问题，保证工程进度。
- 5) 施工人员未佩戴安全帽，监理及时发现并要求施工人员佩戴安全帽。
- 6) 现场施工后残余的材料、乱扔的垃圾，监理及时发现，要求施工方安排人员把材料整理集中起来，垃圾要清理干净。
- 7) 现场无安全标示、标牌，要求施工单位尽快做好现场安全文明措施。
- 8) 用电设备无防护，无接地，电缆拖地，要求电缆埋地或穿管保护，电箱设备接地，发电机四周设防护栏，严格三级配电二级保护，一机一闸。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下个月现场工作内容：开关站配电综合楼基础上方回填、主体封顶、电气设备开始进场，办公综合楼基础上方回填、主体封顶。35kV送电线路工程进行铁塔组立、接地理设及回填、导线架设。加强现场管理工作，控制好工程质量 and 安全，保证工程进度顺利进行。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点



由 扫描全能王 扫描创建

监理人员施工现场巡视检查，抓好施工安全，发现质量问题要求施工单位立即整改。控制好施工质量与安全，以保证工程顺利进行。加强内外部协调与沟通，相互学习，互帮互助，共同进步，更好地完成本工程监理项目。

5 相关照片

	
35kV 开关站场平	综合配电楼基础开挖
	
配电综合楼绑扎钢筋	配电综合楼绑扎钢筋、支模
	
铁塔基础检查	铁塔基础浇筑旁站



由 扫描全能王 扫描创建



塔材验收检测

铁塔组立



配电综合楼基础浇筑

监理周例会



由 扫描全能王 扫描创建