



编号：JL-HB-08

监 理 月 报

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

2018 年 07 月第 04 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：郭莹

报告日期：2018 年 07 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

月次 第 4 次

月报开始时间 2018 年 06 月 26 日 结束日期 2018 年 07 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一 期工程		影像	7 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度	箱变到货检查 光伏区组件组装	光伏区打桩、柱头焊接、支架安装、组件安装、直流电缆及交流电缆敷设、接地敷设、箱变高压电缆试验、逆变器汇流箱接线，线路终端电缆敷设及耐压试验、高压电缆上塔及进站，送电等	光伏区打桩、柱头焊接、支架安装、组件安装、直流电缆及交流电缆敷设、接地敷设、箱变高压电缆试验、逆变器汇流箱接线，送电等
-----------	---	--	--



光伏区逆变器组装



升压站设备到货检查



升压站设备检查



升压站设备检查

	 线路电缆拉接		
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	未进行	完善
	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	

	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单 位 认真落实	
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合 要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	累 计 完 成 (完 成 量 / 总 量)	备注
1	升压站设 备基础完 成	20180412	20180510	20180412	20180622	70%	100%	
2	光伏区定	20180421	201804520	20180421		35%	99%	

	点放线							
3	光伏区打桩	20180422	20180422	20180615		2%	97%	
4	线路塔基 定点放线	20180412	20180425	20180412	20180515		100%	
5	线路塔基 开挖	20180412	20180425	20180412	20180518		100%	
6	线路铁塔 浇注	20180417	20180520	20180417	20180520		100%	
7	升压站设 备就位	20180512	20180531	20180512	20180526		100%	
8	升压站站 电缆敷设	20180517	20180531	20180517	20180614		100%	
9	光伏区支 架	20180514	20180630	20180514		3%	98%	

三、 下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	升压站设 备基础完成	20180412	20180510	20180412	20180622		100%	
2	光伏区定 点放线	20180421	201804520	20180421		1%	97%	
3	光伏区打 桩	20180422	20180422	20180615		3%	97%	
4	线路塔基 定点放线	20180412	20180425	20180412	20180515		100%	
5	线路塔基 开挖	20180412	20180425	20180412	20180518		100%	
6	升压站基 础浇注	20180427	20180510	20180427	20180520		100%	
7	升压站设 备就位	20180510	20180609	20180512	20180526		100%	
8	升 压 站 一、二次 接线	20180510	20180609	20180517	20180615		100%	

9	线路塔基 铁塔组立	20180515	20180615	20180520	20180602		100%	
10	光伏区支 架安装	20180505	20180615	20180521		2%	98%	
11	光伏区组 件安装	20180505	20180615	20180526		2%	98%	
12	光伏区设 备安装	20180505	20180615	20180523		81%	97%	
13	光伏区电 缆敷设	20180505	20180615	20180601		80%	91%	
14	光伏区接 地	20180505	20180615	20180601		85%	95%	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	3 份	145 人	3	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	尽快完善升压站、线路、光伏区的施工进度力保630 并网
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工

技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位提前安排物料到场，安排人员、机具进行施工。

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

2018 年 07 月 25 日