



编号：JL-HB-08

监 理 月 报

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目

2018 年 06 月第 03 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：郭莹

报告日期：2018 年 06 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目

月次 第 3 次

月报开始时间 2018 年 05 月 26 日 结束日期 2018 年 06 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目		影像	7 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划

进度	箱变到货检查 光伏区组件组装	光伏区打桩、柱头焊接、支架安装、组件安装、直流电缆及交流电缆敷设、接地敷设、箱变高压电缆试验、逆变器汇流箱接线，线路终端电缆敷设及耐压试验、高压电缆上塔及进站，升压站设备调试、围墙施工、接地施工、主控楼附属件安装等	消缺
-----------	---	--	-----------



光伏区逆变器组装



升压站设备到货检查



升压站设备检查



升压站设备检查

	 线路电缆拉接		
	设备交付进度	陆续完成	
	设计交付进度	陆续完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	
	施工图会审	未进行	
	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已	

		要求施工单位 认真落实	
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合 要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	升压站设备基础完成	20180412	20180510	20180412	20180622		100%	
2	光伏区定点放线	20180421	201804520	20180421	20180622	36%	100%	
3	光伏区打	20180422	20180422	20180615	20180622	60%	100%	

	桩							
4	线路塔基 定点放线	20180412	20180425	20180412	20180515		100%	
5	线路塔基 开挖	20180412	20180425	20180412	20180518		100%	
6	线路铁塔 浇注	20180417	20180520	20180417	20180520		100%	
7	升压站设 备就位	20180512	20180531	20180512	20180526	15%	100%	
8	升压站站 电缆敷设	20180517	20180531	20180517	20180614	25%	100%	
9	光伏区支 架	20180514	20180630	20180514	20180627	30%	35%	

三、 下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	升压站设 备基础完成	20180412	20180510	20180412	20180622		100%	
2	光伏区定 点放线	20180421	201804520	20180421	20180622		100%	
3	光伏区打 桩	20180422	20180422	20180615	20180622		100%	
4	线路塔基 定点放线	20180412	20180425	20180412	20180515		100%	
5	线路塔基 开挖	20180412	20180425	20180412	20180518		100%	
6	升压站基 础浇注	20180427	20180510	20180427	20180520		100%	
7	升压站设 备就位	20180510	20180609	20180512	20180526		100%	
8	升 压 站 一、二次 接线	20180510	20180609	20180517	20180615		100%	
9	线路塔基 铁塔组立	20180515	20180615	20180520	20180622		100%	

10	光伏区支架安装	20180505	20180615	20180521	20180625	65%	100%	
11	光伏区组件安装	20180505	20180615	20180526	20180627	65%	100%	
12	光伏区设备安装	20180505	20180615	20180523	20180627	84%	100%	
13	光伏区电缆敷设	20180505	20180615	20180601	20180627	89%	100%	
14	光伏区接地	20180505	20180615	20180601	20180627	80%	100%	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	3 份	145 人	3	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	尽快完善升压站、线路、光伏区的施工进度力保630 并网
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位提前安排物料到场，安排人员、机具进行施工。

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目

2018 年 06 月 25 日