



正衡监理

编号: WH-JLYB-014

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

2019 年 08 月第 14 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2019 年 08 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JLYB-014

一、工程形象进度 (形象进度表、照片)

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	定位放线	完成 50MW	2018 年 05 月 15 日 开始施工 光伏区容量 50MW
	预制桩打桩	完成 59576 根	
	组件安装	完成 49MW	
	支架安装	完成 49MW	
	电气施工	完成 49MW	
110KV 开关站	管理区围墙砌筑	完成 100%	
	主控室 配电室	完成 100%	
	SVG 基础	完成 100%	
	生活辅助用房	完成 100%	
	一二次设备	完成 100%	
	厂区道路	完成 100%	
110KV 外线	线路复测	完成 95%	
	基础开挖	完成 100%	
	基础浇筑	完成 100%	
	塔材、导线、金属等材料	完成 100%	
10KV 备用电源线路	水泥杆安装	完成 100%	
	变压器、铝线等材料	完成 60%	

形象照片











一、主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在砼施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

二、工程存在问题及建议

在参建各方的共同努力下，本月质量、安全文明总体良好，但仍有以下事宜：

光伏南区

- 1、光伏场区有部分区域区间没平整，螺旋桩深度不够以及光伏区部分围栏未完成。
- 2、光伏区逆变器安装高度不符合要求，部分区域电缆线余量不足。

光伏北区

- 3、光伏区所有电器设备及全区接地部分，要求第三方检测，检测报告单尽快提交。
- 4、部分支架组件螺栓再次排查紧固。
- 5、场区道路的平整需要满足固沙要求，现场区道路未平整且箱变周围及部分道路未二次铺设，要求尽快完成。
- 6、施工资料以及设备的核对清单尽快提交。

跟踪区

- 7、会议强调跟踪区所有混凝土柱头必须二次灌浆，以及整个场区的接地线和光伏区道路二次平整必须按施工要求完成。

升压站

- 8、备用电源的施工，现电缆已敷设，正在砌筑电缆井。
- 9、电信外网的接入，等光纤到场后会马上安装。
- 10、升压站所有的资料、每一项实验报告、供电局验收报告等。
- 11、升压站的其他消缺（升压站前后平整、瓷砖、大门字掉落等）。
- 12、施工资料，设备核对清点，需要尽快进行提交对接。

三、下月施工工作安排

- 1、场区道路的平整需要满足固沙要求，现场区道路未平整且箱变周围及部分道路未二次铺设，要求完成消缺后报业主、监理、总包进行验收。
- 2、要求总包单位尽快将升压站的资料提供，以及对升压站内各种问题进行消缺。
- 3、要求各分包单位于9月3日前对光伏区围栏整改消缺完成。
- 4、项目所有施工及消缺整改必须尽快于9月3日前完成。
- 5、要求总包方种植绿植，并做好植被保护工作。
- 6、要求光伏区内部的全部消缺必须于验收前全部完成。
- 7、光伏区的资料必须于9月3日前提交并核对。
- 8、各单位于9月2日核对所有施工设备材料，以及施工手续资料。

主 要 内 容

1、2019 年 08 月 12 日监理单位组织召开第 51 次工程例会。

总监理工程师：刘士发

2019 年 8 月 30 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份。