

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目

监理月报

第 01 期

2018 年 04 月 25 日至 2018 年 05 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2018.05.25





正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目

文件名称

监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	份
监理工程师备忘录	/份	监理工程师联系单	份
例会会议纪要	1 份	专题会议纪要	份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 04 月 25 日，召开项目首次工地例会，业主对项目施工安全、质量、进度、现场管理和监理工作等提出总体要求。监理人员就监理工作做出了安排和布署。施工单位就项目进展情况做出汇报。 2、2018 年 04 月 26 日，电子版图纸陆续进场。 3、2018 年 04 月 30 日，首批支架材料进场。 4、2018 年 05 月 01 日，签署开工令，项目正式开工。 5、2018 年 05 月 05 日，支架材料进场，至此，支架材料全部到货。 6、2018 年 05 月 08 日，因德轮方未收到加固图纸及加固方案，未与业主方签署安全协议，德轮方要求暂停施工。 7、2018 年 05 月 23 日，组串式逆变器设备进场。			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目

文件名称

监理月报

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	3次	检查不符合要求次数	/次
本月查验分项工程	/项	其中一次验收合格 计	项
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
个别夹具安装间距存在偏差，不符合设计规范要求。			
下月质量情况预计和目标			
1、下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件和材料等； 2、同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收； 3、进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作； 4、严格控制建筑基础定位防线控制网，严格检查隐蔽工程施工质量			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目

文件名称

监理月报

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数

/次

发出监理通知单（安全控制类）

份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对施工区域悬挂安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，针对的经常下雨打雷天气因素，加强对现场施工用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018 年 05 月 01 日	工程竣工日期	2018 年 06 月 25 日
本月计划完成至	厂房加固、支架安装、组件安装、桥架安装、电缆敷设开始施工		
本月实际完成至	1#、2#、4#、5#厂房夹具安装。		
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）	/份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）

2018 年 05 月 01 日工程正式开工，标志工程将进入施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2018 年 06 月 25 日结束。

施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并参与协调与厂方业主的沟通。

目前正在进行的区域：

1、 1#、2#、4#、5#屋顶定位放线及夹具安装。

本月施工方人员情况：30 人，满足施工要求。

下月工程进度展望

下月，项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑。因此对施工提出如下要求：

- 1、加大施工资源投入，不能因为局部原因而影响工程的进展程度；
- 2、在允许情况下，要求施工单位进行加班工作，以实现进度要求；
- 3、做好雨水天气的的准备工作，加强施工应急措施。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目

文件名称

监理月报

本月费用控制情况评析

工程总投资额		3000 万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
由业主单位控制。			

本月工程其它事项

无