



正衡监理

编号: ZH-JLYB-003

监 理 月 报

工程名称: 济南三锐科技电力有限公司长清 20MW

光伏发电项目

2018 年 07 月第 3 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 

报告日期: 2018 年 07 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 济南三锐科技电力有限公司长清 20MW 光伏发电项目 月次 第 3 次 月报开始时间 2018

年 07 月 01 日 结束日期 2018 年 07 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	济南三锐科技电力有限公司长清 20MW 光伏发电项目	平整场地、维修道路，组件安装，防雷接地网制作，电缆敷设，箱逆变基础，开关站基础	影像	111 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		检查外线 9#立塔情况	



检查变压器接
地整改情况



旁站开关站路
面硬化



检查开关站围
栏安装情况



检查开关站排
水沟砌筑情况



检查外线 26 号
钢筋及模板安
装



验收支架组件
安装



检查 13 号塔螺

栓紧固情况



外线 26 号塔基

浇筑



开关站建设情

况

		场内 10KV 接线	
设备交付进度	设备、支架、组件、电缆、箱变等进场		
设计交付进度	图纸完成	图纸完成	
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	
施工图会审	未完成	联系组织图纸会审	

	设计交底	未完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审资料
	技术交底	未完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训完成	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底完成	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况完成	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	平整场地、硬化道路，组件安装，防雷接地网制作，电缆敷设。	35KV 外线剩余 8 个铁塔基础土建工作，开关站一二次设备调试工作
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	合格	进行进场报验、开箱检查

	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍	系统外包队伍数量
无	无	无		177人	无	无	无	无

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料及组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工

技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目



2018年07月31日