

|                                                                                                                       |      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目<br>(一期 10Mwp 工程) |
|                                                                                                                       | 文件名称 | 监理月报                                       |

# 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目

(一期 10Mwp 工程)

## 监理月报

第 03 期

2018 年 06 月 26 日至 2018 年 07 月 25 日

### 内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2018.07.25



|                                                                                                                       |      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目<br>(一期 10Mwp 工程) |
|                                                                                                                       | 文件名称 | 监理月报                                       |

### 本月工程情况概要

| 相关情况登记                                                                                                                                                                           |      |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| 本月日历天                                                                                                                                                                            | 30 天 | 实际工作日    | 30 天 |
| 建设单位通知单                                                                                                                                                                          | /份   | 建设单位联系单  | /份   |
| 工程暂停令                                                                                                                                                                            | /份   | 监理工程师通知单 | 7 份  |
| 监理工程师备忘录                                                                                                                                                                         | /份   | 监理工程师联系单 | /份   |
| 例会会议纪要                                                                                                                                                                           | 3 份  | 专题会议纪要   | /份   |
| 本月工程现场大事记                                                                                                                                                                        |      |          |      |
| 1、2018 年 07 月 15 日，升压站设备安装调试完成。<br>2、2018 年 07 月 10 日，场站调试试验完成。<br>3、2018 年 07 月 13 日，组件安装完成 9MWp。<br>4、2018 年 06 月 30 日，箱逆变施工完成。<br>5、2018 年 07 月 03 日，高压交流电缆敷设接线完成，高压电缆终端制作完成。 |      |          |      |

### 本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记     |     |               |     |
|----------------|-----|---------------|-----|
| 本月抽查、见证试验次数    | /次  | 试验结果不合格次数     | /次  |
| 设备开箱检查次数       | /次  | 检查不符合要求次数     | /次  |
| 本月查验分项工程       | 4/项 | 其中一次验收合格<br>计 | 2 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |     | 7 份           |     |

|                                                                                                                       |      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目<br>(一期 10Mwp 工程) |
|                                                                                                                       | 文件名称 | 监理月报                                       |

### 工程质量情况简析（文字或图表）

本月工程质量总体处于受控状态。要求江苏中导电力有限公司加强施工过程控制，如事前告知，事中监理检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求返工，进行跟踪检查达到合格。

### 下月质量情况预计和目标

1. 下月主要对未完成的施工工序进行质量控制；
2. 对已完成的施工工序进行巡视检查，如发现不合格项及时要求整改并进行跟踪检查；
3. 严格控制开关站围墙基础、场地回填等隐蔽工程质量；
4. 加强进场材料、设备的规范管理，加强施工现场成品保护工作；

### 本月施工安全生产管理工作评析

#### 本月施工生产安全管理工作情况登记

|                |     |
|----------------|-----|
| 本月安全检查次数       | 5/次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 1/份 |

### 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）



**正衡监理**  
ZhengHengSupervision

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 项目名称 | 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目<br>(一期 10Mwp 工程) |
| 文件名称 | 监理月报                                       |

### 施工单位安全生产管理状况：

1、我方多次要求现场增派专职安全管理人员，至今现场仍未配置专职安全生产管理人员，施工现场安全生产得不到保障，安全生产管理处于失控状态。

### 监理单位履行监理安全责任情况：

1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求施工单位整改。

### 下月施工安全生产管理工作展望和目标

- 1、加强对现场施工机械的安全隐患排查工作，确保施工机械正常运转。
- 2、在进行吊卸作业时，要严格指挥作业，拒绝出现违规操作现象。
- 3、加强 35KV 线路高空作业的安全防护管理，杜绝未佩戴（未正确佩戴）劳保用品现象。

### 本月工程进度控制情况评析

|                |                                                                             |        |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 工程开工日期         | 2018 年 03 月 28 日                                                            | 工程竣工日期 | 2018 年 06 月 30 日 |
| 本月计划完成至        | 场区具备并网发电条件。                                                                 |        |                  |
| 本月实际完成至        | 1、场区支架组件安装完成 9MWp；<br>2、开关站设备安装调试完成；<br>3、支架基础浇筑完成 95%个单元；<br>4、东区电气施工全部完成； |        |                  |
| 本月批准延长工期       | /天                                                                          | 累计延长工期 | /天               |
| 发出监理通知单（进度控制类） |                                                                             | /份     |                  |



**正衡监理**  
ZhengHengSupervision

项目名称

市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目  
(一期 10Mwp 工程)

文件名称

监理月报

### 本月工程进度情况简析（文字或图表）

本月工程总体进度缓慢，因非施工原因于 07 月 17 日出现阻工情况，各参建单位积极组织协调，但时至今日，现场仍处于停工状态，严重影响工程进度。

### 下月工程进度展望

下月，监理项目部要求施工方组织人员做好复工准备工作，待阻工事宜解决后立即开始施工。

### 本月工程其它事项

无