

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10Mwp 工程)
	文件名称	监理月报

市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目

(一期 10Mwp 工程)

监理月报

第 05 期

2018 年 08 月 26 日至 2018 年 09 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师: _____

日 期: 2018.09.25

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10Mwp 工程)
	文件名称	监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	1/份
监理工程师备忘录	/份	监理工程师联系单	/份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	1/ 份
本月工程现场大事记			
1、2018 年 08 月 28 日，开关站围栏，路面硬化施工。 2、2018 年 08 月 28 日，光伏场区东区消缺施工。 3、2018 年 08 月 25 日，光伏场区西区回流箱安装，直流线敷设，支架，组件安装，桥架，接地扁铁施工。 4 ,2018 年 08 月 25 日，外线组塔，架线施工。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	/次	检查不符合要求次数	/次
本月查验分项工程	2/项	其中二次验收合格 计	2 项

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目 (一期 10Mwp 工程)
	文件名称	监理月报

发出监理联系单（告知类）	1 份
工程质量情况简析（文字或图表）	
下月质量情况预计和目标	
1. 下月主要对各施工工序进行质量控制，尤其对隐蔽工程加强质量控制； 2. 同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收； 3. 加强进场材料、设备的规范管理，加强施工现场成品保护工作； 4. 严格控制开关站施工质量。	

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	3/次
发出监理通知单（安全控制类）	/份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目
(一期 10Mwp 工程)

文件名称

监理月报

施工单位安全生产管理状况：

1、现场施工机械投入较多，受场区地势影响，要求施工单位定期对施工机械进行检查，排除安全生产隐患。施工单位要求机械驾驶人员每天对机械进行自检并记录，项目管理人员不定期进行检查。

2、现场未配置专职安全生产管理人员，要求施工单位设置专职安全管理人员，确保现场安全文明施工。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、2018 年 08 月 28 日，为保证现场安全文明施工，在项目部会议室召开了本项目第二次安全专题会议。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

3、要求总包单位配置场区专职安全管理人员。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

- 1、加强对现场施工机械的安全隐患排查工作，确保施工机械正常运转。
- 2、在进行吊卸作业时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。
- 3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。
- 4、加强 35KV 线路高空作业的安全防护管理，杜绝未佩戴（未正确佩戴）劳保用品现象。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018 年 03 月 28 日	工程竣工日期	原计划 2018. 06. 30
本月计划完成至	1、场区具备并网发电条件。		
本月实际完成至	1、东场区已具备并网条件。 2、开关站围栏，路面硬化施工，完成 100% 3、外线组塔，架线施工，完成 99%		



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目
(一期 10Mwp 工程)

文件名称

监理月报

本月批准延长工期

待定

累计延长工期

待定

发出监理联系单（告知类）

2/份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2018 年 06 月 30 日结束。但因征地及工程款等问题拖延了工程进度。

1. 东区场区消缺工作还未完成。
2. 开关站围栏，路面硬化已完成。
3. 西区支架，组件，汇流箱安装，直流线缆敷设已完成。
4. 西区桥架敷设未完成。

下月工程进度展望

下月，监理项目部要求施工方加大人员投入力度，确保工程按期完成，因此对施工提出如下要求：

- 1、增加光伏场区施工人员数量，确保场区消缺工作顺利进行。
- 2、完善施工资料。

本月工程其它事项

1. 征地阻工及下雨等问题，是造成工程进度缓慢的主要因素。