

监 理 月 报

工程名称: 千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

2018 年 6 月 第 1 期

总监理工程师:

胡德林

监理项目部 (章):



报告日期: 2018 年 6 月 30 日

监理月报

1. 本月工程实施情

工程名称	千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目
项目地址	浙江省杭州市千岛湖睦州大道 695#千岛湖啤酒厂
建设单位	淳安县光年新能源有限公司
设计单位	中机国能浙江工程有限公司
总包单位	中机国能浙江工程有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	本工程为杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目,光伏电站装机峰值功率为 3322.55kWp。光伏组件直流输出至组串式逆变器,多台逆变器至交流汇流箱,多台交流汇流箱分别汇至 1 台 1600kVA 和 1 台 2000KVA 的双绕组变压器,经 1 回 10kV 线路接入厂区原有配电房;本工程采用“自发自用、余电上网”模式。
工程实施情况	 成品车间加固



9 号车间屋面导轨安装



9 号屋面车棚组件安装



光伏并网柜母线排连接

2. 本月监理工作情况

到项目现场巡视检查；随时了解项目的进展情况；

督促总包单位尽快与厂区协调加固事宜，以免造成工人休息，影响工期；

让总包单位增加施工人员；

施工资料尽快上报到监理部。

3. 工程存在问题及建议

关于安全问题（施工人员不正确佩戴安全帽等）督促总包方立即整改到位。

现场垃圾要求施工方及时清理；

加固进度缓慢；施工安装人员太少；

施工图纸不明确、设计人员没有给工人技术交底；

4. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生；

要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保质的情况下顺利完成；

督促总包单位施工资料同步；

督促总包单位剩余材料尽快进场及增加施工人员。