

编号: ZHJL-YB-20180531

监 理 月 报

工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

2018 年 05 月 第一期 (总 期)

总监理工程师:

胡德林



监理项目部 (章)

报告日期: 2018 年 05 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

2018 年 05 月 第 1 次 月报

开始时间 2018 年 05 月 02 日 结束日期 2018 年 08 月 02 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	淳安县光年新能源有限公司杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目	杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目	影像	4	

监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目厂房加固；材料进场；夹具安装已完成 70%；资料收集、整理和编写。	1、导轨、组件、桥架安装； 2、汇流箱、逆变器安装； 3、电缆敷设

  		
设备交付进度	设备安装未完成	设备安装完成
设计交付进度	未交付	
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审	未完成	
设计交底	未交底	
方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
技术交底	未完成	
设计变更	无	

安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	夹具安装；	支架及组件安装，桥架及线缆敷设；
	主要原材料质量	夹具外观质量合格，组件观感质量合格。	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目进度百分比			
序号	名称	总预算金额（元）	完工百分比
1	组件	/	0%
2	逆变器	/	0%
3	EPC	/	0%

二、 安全文明施工情况

事故（起）	无	编制安全策	施工	安全分包情况
-------	---	-------	----	--------

人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外队伍人数
无	无	无		10 人	1	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源 配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工计划，及时调整人力、 物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管 理制度》，安委会要定期对现场进行 安全检查； 对施工人员进行安全培 训、考试，提高作业人员安全防范意 识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施 工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证 明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要 求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重 点部位施工进行旁站；督促施工单位 质量通病防治措施；监督施工项目部 落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进 行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术 交底，现场检查施工人员是否按照技 术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会， 监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行 评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工 程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工 作，督促施工单位做好物资保管工 作，要求施工单位安排人员对施工现 场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位加快材料进场速度，安排人员、机具 加快施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电
项目监理部
2018 年 05 月 31 日