

监理月报

工程名称：泰州中正农业发展有限公司华港9兆瓦光伏发电项目

2018年6月 第2期

总监理工程师：

监理项目部：



2018年6月30日

监理月报

1. 本月工程实施情况

工程名称	泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 光伏发电项目
项目地址	江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村
建设单位	泰州市中正农业发展有限公司
设计单位	成都光泰电力设计有限公司
总包单位	无锡塞恩电力有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	本工程根据地形及方位不同,将系统分成 7 个 1.25MW 光伏并网发电单元,每个 1.25MW 发电单元中组件,主要采用 18 串 16 串并或 18 串 12 并的电气连接方式,固定式安装 325W 组件采用竖向双横排向 36 个组件固定在支架上。各单元配有独立逆变器后经箱变升压至 10KV 并入当地电网。逆变器、直流配电柜都安装在逆变器室内。
工程实施情况	施工队自 6 月 14 日省质检验收后施工人员不够,导致进度缓慢  柱头防腐



设备联调



汇流箱接线

	 组件安装
--	---

2. 本月监理工作情况

本月下发 3 份会议纪要；关于安全文明施工、进度、材料等问题要求总包单位整改项。
每天到项目现场巡视检查。对施工的临时用电及工人是否按照安全文明施工要求进行操作。

根据业主提供的资料对该项目的前期资料进行编制。

6 月 14 日省质检验收，6 月 20 日市电力公司验收，对监理资料和施工资料进行审核，并通过验收

2. 工程存在问题及建议

关于安全问题（施工人员不正确佩戴安全帽，不系安全带等）督促总包方立即整改到位。

3. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保质的情况下顺利完成。

督促总包单位施工资料要同步进行。