

## 监理月报

工程名称：泰州中正农业发展有限公司华港9兆瓦光伏发电项目

2018年7月 第(3期)

总监理工程师:

监理项目部:



2018年7月30日

监理月报

1. 本月工程实施情况

|        |                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名称   | 泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 光伏发电项目                                                                                                                                                             |
| 项目地址   | 江苏省泰州市姜堰区华港镇左舍村                                                                                                                                                                        |
| 建设单位   | 泰州市中正农业发展有限公司                                                                                                                                                                          |
| 设计单位   | 成都光泰电力设计有限公司                                                                                                                                                                           |
| 总包单位   | 无锡塞恩电力有限公司                                                                                                                                                                             |
| 监理单位   | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                         |
| 工程概况   | <p>本工程根据地形及方位不同,将系统分成 7 个 1.25MW 光伏并网发电单元,每个 1.25MW 发电单元中组件,主要采用 18 串 16 串并或 18 串 12 并的电气连接方式,固定式安装 325W 组件采用竖向双横排向 36 个组件固定在支架上。各单元配有独立逆变器后经箱变升压至 10KV 并入当地电网。逆变器、直流配电柜都安装在逆变器室内。</p> |
| 工程实施情况 | <p>施工队自 7 月 1 日以来,由于与总包方工程款结算问题,现场施工人员很少,不能保证每天正常的施工,中间有段时间甚至无人施工</p>  <p>道路平整</p>                 |



设备运行检查

## 2. 本月监理工作情况

本月下发 5 份会议纪要：关于安全文明施工、进度、材料等问题要求总包单位整改项。

1 份监理联系单，关于预防台风注意现场安全问题

1 份监理通知单，关于现场施工进度问题，要求施工单位加快落实施工队伍进场时间，及时安排办公用房、道路、围栏的施工工作

每天到项目现场巡视检查。对施工的临时用电及工人是否按照安全文明施工要求进行操作。

根据业主提供的资料对该项目的有关资料进行编制。

## 2. 工程存在问题及建议

关于安全问题（施工人员不正确佩戴安全帽，不系安全带等）督促总包方立即整改到位。

## 3. 下月监理工作重点

加强对现场的巡视力度，杜绝不文明施工的发生。要求总包单位负责人要每天到现场做好技术交底，确保工程保质的情况下顺利完成。

催促总包单位的施工队伍进场。加快办公用房、道路、围栏的建设工作

督促总包单位施工资料要同步进行。