

监 理 月 报

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

2018 年 10 月 第六期

总监理工程师：

徐耀生

监理项目部(章)：



报告日期：2018 年 10 月 25 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

1.1 工程形象进度表：

	进 度
升压站 风机基础	升压站给水设备房负一层框架浇筑完成（20180929）； 升压站门卫室及库房基础浇筑完成（20180929）； 升压站给水设备房一层框架浇筑完成（2018109）； 升压站门卫室及库房一层框架浇筑完成（20181009）；
送出工程	开关站④-⑦轴梁板柱浇筑完成（20181008）； 围墙完成至 100%（20181023）； 铁塔基础浇筑完成 15 个，累计完成 100%（20181022）。 铁塔基础接地完成，回填完成（20181026）；

1.2 现场图片：





2. 本月监理工作情况

2.1 工程进度方面的工作情况

由于图纸、人员、资金及天气等方面的原因总包单位申请升压站土建及风机基础工程停工，2018年10月12日监理对该部位发出工程暂停令。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月质量情况总体较好，处于可控状态，问题主要有：送出线路开关站 GIS 室框架钢筋绑扎施工工艺较差，G1-1 塔基基础积水排除不及时，基础钢筋模板浸泡；本月共发监理质量

类通知单 1 份，质量类联系单 1 份，质量类监理检查记录表 3 份。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月共发出 4 份安全文明类通知单，安全文明类监理检查记录表 2 份，共组织进行 3 次安全文明专项检查和召开 3 次安全文明专题会议。本月安全文明工作总体较好，问题主要表现为：开关站 GIS 室满堂架搭设不规范；开关站现场临时用电不规范；升压站木工生活区宿舍内用电接线不规范；送出线路塔基基础施工现场基坑临边维护缺失，工完场清料净不到位。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

审核签署升压增加工程量的签证，审核签署道路工程及总包月进度款；

2.5 合同及其他事项的管理工作情况

组织召开了 3 次工地例会；

配合建设单位集团公司检查组来项目检查；

2018 年 10 月 25 日配合市长及县领导来项目视察；

3. 工程存在问题及建议

资金不到位影响现场组织开展施工；

混凝土问题迟迟不能落实，影响进度；已多次组织各方讨论，目前仍未确定；

4. 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 一、跟踪现场进度并进行控制；
- 二、审查总包单位上报的资料；
- 三、督促铁塔施工前的的交底和管控现场安全文明及施工质量；
- 四、督促施工单位对进场人员的安全教育和培训；
- 五、监督施工单位现场安全文明施工；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

- 一、审核签署施工单位过程资料；
- 二、加强项目监理部内部管理制度；
- 三、完善监理云平台上传工作；

常州正衡电力工程监理有限公司措美北控监理项目部

2018 年 10 月 25 日