

编号: 1703-JL-JBKXM6-001

监 理 月 报

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

2018 年 05 月 第 01 期

总监理工程师: 徐耀生



监理项目部(章):

报告日期: 2018 年 05 月 25 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

一、工程量完成及资源投入情况：

施工单位	中六集团建筑工程有限公司 (道路施工单位)	中国电建集团贵州工程有限公司 (总包单位)
人、料、机投入情况	人员：现场管理人员：12人，常驻工人10人； 机械设备：挖掘机6台，压路机2台，推土机1台，洒水车1辆。	现场管理人员：9人； 工人已进场25人；
本月累计完成	清表22.6千米，放线24.5千米，路基处平及碾压22.6千米，风机平台完成22处；软土路基换填3710米；升压站场地平整5300平方米（全部完成），挖土石方13000立方米。	暂未施工

二、现场图片：





2. 本月监理工作情况

2.1 工程进度方面的工作情况

- 一、道路施工方进度正常进行已近大半，监理单位要求施工方做好桩号和标识，加快进度；
- 二、总包单位管理人员和施工人员已陆续进场，图纸未见，无法施工；监理单位已发联系单提醒建设单位抓紧落实图纸（详见联系单：CMBK-JL-JBKXM7-001）；

2.2 工程质量控制方面的工作情况

- 一、检查道路施工质量情况，发现现场存在以下问题：

- ①部分地方转弯半径过小，不符合图纸设计要求；
- ②部分路段纵坡坡度及边坡坡比不符合图纸设计要求；
- ③挡土墙和挖方侧的排水沟未设置，不符合图纸设计要求；

以上问题（由于项目名称未定，监理项目部章未刻）监理项目部已口头通知施工单位要求组织人员进行整改，按图施工，确保工程质量；

二、总包单位暂未施工；

2.3 安全生产管理方面的工作情况

一、要求道路施工单位做好道路上和现场施工中的安全标识标牌，现场人员佩戴安全帽；

二、施工现场部分山坡上有石头不稳可能会滚落，对现场产生安全隐患，监理现场要求施工单位立即采取措施消除隐患，确保工程安全施工无事故；

三、要求总包单位项目部建设按规范要求进行设置，现场设置垃圾集中点和安全文明标识标语牌，规范临时用电和设置灭火器等；

四、要求总包单位做好进场人员的安全文明教育和环境保护工作，尊重当地民族的风俗习惯和文化传统，搞好民族团结工作；

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

一、审核道路施工单位预付款和第一次月工程进度款；

2.5 合同及其他事项的管理工作情况

暂无；

3. 工程存在问题及建议

一、总包单位无图纸，暂时不能进行工期计划安排和前期资料编制，建议建设单位尽快落实；

二、山南市-措美县路段道路正在施工，完工日期不详，恐对现场设备和材料进场形成隐患；

4. 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

一、熟悉图纸，参与建设单位组织的图纸会审和设计交底；

二、审查总包单位施工进度计划；

三、审查道路施工单位和总包单位上报的前期文件和过程资料；

四、检查道路工程施工质量和完成验收事宜；

- 五、审核道路施工单位工程完工付款申请和总包单位进场预付款；
- 六、把控风机基础和升压站基础土建施工质量和验收事宜；
- 七、督促总包单位对进场人员的安全教育和培训；
- 八、监督施工单位现场安全文明施工；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

- 一、学习建设单位关于资料整编的要求；
- 二、编制监理前期文件资料并上报建设单位；
- 三、健全项目监理部内部管理制度；
- 四、完善监理云平台上传工作；