



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

2019 年 3 月 第 7 期

总监理工程师：张昭武



报告日期：2019年3月25日
监理项目部

监 理 月 报

1 项目概况:

该项目是有湖北省十堰市房县天昊光伏扶贫有限公司投资建设的光伏扶贫发电项目,总装机容量 9.4MWp,二标段共分两块地:1#地在白鹤镇小里沟 25 个电站;2#地--大理沟 6 个电站;共 240 亩 31 个电站;

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本标段为二标段,于 2018 年 6 月 7 日开工建设,工程分为小里沟、大理沟两个地块。31 个村级扶贫站,施工单位于 6 月底(630)所有光伏区达到并网条件,并以顺利并网(部分先行并网,后续增加);截止本月 24 日二标段大理沟段 1.8MWp 已全部并网,现为消缺整改阶段,小里沟支架基本安装完毕,组件暂未施工。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月发出监理工作联系单 2 次,通知单 2 次

2.3 安全生产管理方面的工作情况

做好每周的安全检查巡视工作及现场的安全用电和防火防盗工作,坚持每周学习安全知识和自救本领;安全施工方面及安全防范均在可控之内。

3 工程存在问题及建议

大理沟地块组件以安装完毕,消缺整改进度缓慢,我方以多次要求施工方增派施工人员投入,尽早达到验收标准;小里沟地块支架已基本安装完毕,组件进场严重滞后,我方以多次下达通知单。本月 24 日组件进场,近期雨水天气增多,全额并网节点推迟。施工质量严格按标准要求施工范围

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

(1) 监理人员对施工作业小里沟组件安装、逆变器安装,进行严格检查;按照委托监理合同约定对工程项目的关键部位、关键工序的施工质量、安全实施连续性的现场全过程监督检查;下月大部分时间为春节,节后监理方会对复工进行督查。严格按照业主委托对小里沟组件安装进行检查。

(2) 项目监理机构采用签发会议纪要和监理工作联系单、监理工程师通知单等形式进行施工过程的控制;项目监理机构对施工过程中出现的问题和争议,通过一定的活动及方法,使各方协同一致,实现预定目标,贯彻“安全第一,质量第一”的方针,工程合格率达到 100%。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

我正衡监理人坚决遵守国家法律法规和监理规范，依国家有关验收规范和要求对比工程进行严格检查，加大工作力度，做好现场协调工作，确保工程合格竣工。

4.3 下月进度计划

大理沟地块消缺整改完毕，我方经施工方自查后进行初步验收，后报业主方进行第三方检验检测。小理沟地块组件、逆变器基本安装结束，二标段全额并网。