



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

2018 年 10 月 第 5 期

总监理工程师：张明武



报告日期：2018 年 10 月 26 日

监 理 月 报

1 项目概况:

该项目是有湖北省十堰市房县天昊光伏扶贫有限公司投资建设的光伏扶贫发电项目,总装机容量 9.4MWp,二标段共分两块地:1#地在白鹤镇小里沟 25 个电站;2#地--大理沟 6 个电站;共 240 亩 31 个电站;

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本标段为二标段,于 2018 年 6 月 7 日开工建设,工程分为小理沟、大理沟两个地块。31 个村级扶贫站,施工单位于 6 月底(630)所有光伏区达到并网条件,并以顺利并网(部分先行并网,后续增加);现全部场地平整工作已完成 100%,地锚桩打孔完成 100%,地锚桩浇筑完成 99%,支架现在全部进场,安装已大面积展开。小理沟防雷接地、电缆沟已完成,交流电缆埋设完成 100%。防雷接地完成 90%,直流电缆完成 50%,围网安装完成 60%。大理沟支架安装已完成,围网安装完成 50%,防雷接地网已完成。区间接地完成 80%。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月共召开例会 2 次,发出监理工作联系单 5 次,通知单 3 次;平行检查记录表 9 次,质量安全活动记录 3 次,监理检测记录表 5 次。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

做好每周的安全检查巡视工作及现场的安全用电和防火防盗工作,坚持每周召开监理周例会和定期召开安全专题会议,学习安全知识和自救本领;安全施工方面及安全防范均在可控之内。

3 工程存在问题及建议

小理沟进场道路付家村段开始施工,车辆已经无法正常驶入施工场地,近期工地面临无工作面,总包方与业主正在沟通相关事宜,如没有相关方案,工地将面临最少 1 个月的窝工期。施工质量严格按照设计要求进行。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

(1) 监理人员对已经施工小理沟、大理沟支架安装、环网接地、电缆埋设工作,进行检查;按照委托监理合同约定对工程项目的关键部位、关键工序的施工质量、安全实施连续性的现场全过程监督检查;项目监理机构认为有必要时,在承包单位自检的基础上,按一定比例独立或委托进行检查或检测的活动。

(2) 项目监理机构采用签发会议纪要和监理工作联系单、监理工程师通知单等形式进行施工过程的控制;项目监理机构对施工过程中出现的问题和争议,通过一定的活动及方法,使各方协同一致,实现预定目标,贯彻“安全第一,质量第一”的方针,工程合格率达到 100%。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

我正衡监理人坚决遵守国家法律法规和监理规范,依国家有关验收规范和要求对比工程进行严格检查,加大工作力度,做好现场协调工作,确保工程合格竣工。

4.3 下月进度计划

小理沟因进场道路问题，车辆也无法正常通行，组件、逆变器不能进场。支架安装、电缆敷设、环网接地、围网要基本完成。

大理沟正常施工，因组件、逆变器不能进场，其他工作面近期基本完成。到货后，11月底基本结束施工。