



正衡监理

编号: JLYB-SQFP-001

监 理 月 报

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目

(石泉县重点建设办公室)

2018 年 08 月第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2018 年 08 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目 8 月次 第 1 次 月报开始时间 2017 年 08 月 01 日
 结束日期 2017 年 08 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		开工前施工现场准备及前期资料报审、支架基础定位、支架基础浇筑、	光伏支架安装、光伏组件安装、箱逆变安装就位
	设备交付进度	支架、箱变、逆变、汇流箱已进场	接地扁钢、光伏电缆、高低压电缆进场
	设计交付进度	图纸未交付完成	图纸全部完成
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好	落实质量保证体系, 并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	光伏支架基础 浇筑	支架及组件安 装；电缆敷设， 电缆头制作。
	主要原材料质量	电缆外观质量 合格，支架外观 检查合格，组件 观感质量合格；	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

东风村	东风村支架基础浇筑已经完成, 支架已到场, 准备进行安装。箱变基础土方开挖已完成, 准备浇筑。
麦坪村	
中河、板长村	混凝土浇筑已经完工 63%, 剩余支架基础因施工条件不足无法浇筑。箱变基础土方开挖已完成, 准备浇筑。组件、支架已进入现场, 准备安装工作。
刘家湾	刘家湾项目支架基础定位完成 20%。

三、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		30 人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划, 及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》, 安委会要定期对现场进行安全检查; 对施工人员进行安全培训、考试, 提高作业人员安全防范意识, 落实安全文明施工	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件, 实施安全监理, 发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目监理部

2018 年 08 月 31 日