

监理月报

宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

第01期

监理项目部（章）



报告日期： 2018年10月25日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

本月工程实施情况

编号: ZHJL-NQFP-YB-01

项目名称	宁强县村级光伏扶贫电站建设项目	业主单位	发改局 扶贫办
项目规模	本项目共16个镇24个村，总装机容量7.4MW	项目地址	汉中市宁强县内
监理负责人	田在欣	监理人数	驻场 3人
监理进场时间	2018.10.14	合同工期	
参建单位	建设单位：宁强县扶贫开发有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：成都玄晖电力工程设计有限公司		
	施工单位： 陕西长岭光伏电气有限公司 陕西鼎晟光伏产业有限公司 苏州腾辉光伏技术有限公司 陕西峰海电力工程有限公司 陕西斯美尔新能源科技有限公司		

一、本工程规模：

1、宁强县村级光伏扶贫电站建设项目，位于陕西省汉中市宁强县。本工程共分五个标段（一标段1.5MW，二标段1.8MW，三标段1.8MW，四标段1.4MW，五标段0.9MW），共计25个贫困村建设24座光伏扶贫电站，规划装机容量共7.4MW,总占地面积约230亩。

二：工程进度：

一标段：

汉源街道滴水铺村协调土地问题；太阳岭镇青林咀村场平完成 90%；二郎坝镇白果树村场平、放线已完成，准备进场打桩；

二标段：



由 扫描全能王 扫描创建

毛坝河镇大竹坝村和草川子村桩位点放线完毕；毛坝河镇张家山村桩位点部分放线完成；巴山镇王家沟村围栏边界完成、征地完成；

五标段：

华严寺、二里坝光伏电站阵列桩位测绘完成，华严寺光伏阵列桩钻孔完成，绑扎钢筋笼156个；

材料进场情况：钢筋、预埋件加工中，砂石已准备就绪；

三、施工过程中存在的问题：

- 1)、施工过程中有个别施工人员戴安全帽帽带未系现象。
- 2)、电动切割机、电焊机未做接地保护。
- 3)、施工现场焊接处及集装箱仓库未配置灭火器。
- 4)、施工现场未设置安全警示标牌。
- 5)、施工过程中未资料报审。

四、本月监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；

1)、已多次督促施工方尽快安排人员整改（上周会议纪要）其中第一、七条未落实。

2)、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

3)、本月召开监理周例会1次，会议纪要1份。

4)、本月旁站监理记录表2份，平行检验记录2份，监理工作联系单1份。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；

1)、加强工程监理专业学习，监理工作规范化。

2)、提高电气和土建监理专业知识。

3)、要经常组织本项目监理人员多交流探讨施工现场遇到的各种疑难问题。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；

严抓施工质量及现场安全。

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位。

宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

2018年10月25日



由 扫描全能王 扫描创建