

监理月报

宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

第03期

监理项目部(章)



报告日期: 2018年12月25日



监 理 月 报

本月工程实施情况

编号：ZHJL-NQFP-YB-03

项目名称	宁强县村级光伏扶贫电站建设项目	业主单位	宁强县扶贫开发有限公司
项目规模	本项目共16个镇24个村，总装机容量7.4MW	项目地址	汉中市宁强县内
监理负责人	田在欣	监理人数	驻场 4人
监理进场时间	2018.9.25	合同工期	
参建单位	建设单位：宁强县扶贫开发有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：成都玄晖电力工程设计有限公司		
	施工单位： 陕西长岭光伏电气有限公司 陕西鼎晟光伏产业有限公司 苏州腾辉光伏技术有限公司 陕西峰海电力工程有限公司 陕西斯美尔新能源科技有限公司		

一、本工程规模：

1、宁强县村级光伏扶贫电站建设项目，位于陕西省汉中市宁强县。本工程共分五个标段（一标段1.5MW，二标段1.8MW，三标段1.8MW，四标段1.4MW，五标段0.9MW），共计25个贫困村建设24座光伏扶贫电站，规划装机容量共7.4MW,总占地面积约230亩。

二：工程进度：

一标段：

白果树、滴水铺、朱家坝已具备并网条件，青林咀组件安装完成 80%，接地焊接完成，青明山组件安装 15%，接地焊接 50%。

二标段：

草川子、大竹坝已具备并网条件，王家沟直流电缆穿管完成，交流电缆敷设完成，接地扁铁焊接 90%，张家山桩基浇筑完成，立柱焊接 50%，火石子桩基浇筑 50%，八庙河进行场平；

三标段：

松树沟电气接入，郑家坝直流电缆绑扎，沈家坝、安乐河、曹家沟、蒿地坝已具备并网条件，等待电力局外网接入；

四标段：

大长沟、张家河、流溪沟、曾家河、赵家坎已具备并网条件，张家河围栏完成；

五标段：

华严寺、二里坝、白猿沟已具备并网条件，二里坝地缆沟完成 70%；

材料进场情况：组件、支架等一切材料均已到场；

三、施工过程中存在的问题：

- 1)、施工过程中有个别施工人员戴安全帽帽带未系现象。
- 2)、立柱安装时各零部件未安装严密，存在缝隙。
- 3)、组件随意摆放。
- 4)、 3×70 交流电缆穿线钢管所使用材料不符合设计要求（设计要求65mm镀锌钢管）；
- 5)、 3×70 交流电缆与汇流箱接线时未制作四指套；
- 6)、 3×70 交流电缆无预留、
- 7)、桩距不符合设计要求

四、本月监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；

1)、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

2)、本月召开监理周例会3次，会议纪要3份；

3)、本月旁站监理记录表48份，平行检验记录63份，监理通知单2份。强制性条文检查2份。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；

1)、加强工程监理专业学习，监理工作规范化。

2)、提高电气和土建监理专业知识。

3)、要经常组织本项目监理人员多交流探讨施工现场遇到的各种疑

难问题。

- 3、业主对监理工作的态度、意见及要求；
严抓施工质量及现场安全。

五、下月监理工作重点

- 1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
- 2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位。
- 3、督促各标段加快施工进度，确保按时并网。

宁强县村级光伏扶贫电站建设项目
2018年12月25日