

监理月报

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

(皮阿诺)

第02期

监理项目部(章)



报告日期: 2018年11月30日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

本月工程实施情况

项目名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺)		业主单位	兰考县兴泰光伏发电有限公司
项目规模	本项目装机容量(皮阿诺) 3.5856MW		项目地址	兰考恒大家居联盟产业园内
监理负责人	田同有		监理人数	驻场 3人
监理进场时间	2018.10.09(业主通知进场时间)。		合同工期	2018.09.21-2019.01.21 (另加免费监理30天)
参建单位	建设单位：兰考县兴泰光伏发电有限公司			
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
	总承包单位：/			
	施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司。			

一、本工程规模：

1、河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒

大家具联盟产业园内，其中皮阿诺项目(3.5856MW)，共计三个彩钢瓦屋

面占地面积149400m²，共计安装组件共13280块，汇流箱52个，箱变4个，

一次舱、二次舱各1个。



二：工程进度：

1截止2018年11月30日，四个箱变基础混凝土浇筑完成，一、二次预制舱

基础按图纸变更改造完成，并于11月17日混凝土浇筑完成，电缆井砌墙完

成四个。

2、施工方已于2018年11月16日对D号屋面组件安装完成了3500块，并对

D房屋遮挡部分组件（200块）进行了拆卸。

3、11月16日C号屋面开始测量放线、夹具撒料、檩条安装，截止11月20

日夹具、檩条安装完成。

4、E号屋面11月21日开始测量放线，夹具安装，11月24日安装完成。

5、11月21日C、D、E号屋面采光带安全防护开始整改安装。

6、11月27日D号屋面光伏组件安装完成50%。

7、D号屋面接地镀锌扁铁焊接完成40%。

8、D号屋面检修通道制作50%。

材料进场情况：

1、电缆进场（ $1\times 4\text{mm}^2$ ）50768m，电缆进场（ $2\times 70\text{mm}^2$ ）3890m，（项目转运。）

2、光伏支架进场：零散（外项目剩余转运本项目）。

3、光伏组件进场：11月09日进场一车48箱 $\times 31$ 块，11月24日进场二车

（ 50×31 、 20×31 ）共计4658块。

4、电缆桥架（热镀锌槽式桥架 $100\times 100\times 2000$ ，3604），（热镀锌槽式桥

架 $200\times 100\times 2000$ ，350），（热镀锌槽式桥架 $400\times 200\times 2000$ ），（热



镀锌梯

式桥架400*200*2000)。

5、屋面检修通道玻璃钢格栅板进场800mm (38X38X38mm)。

三、施工过程中存在的问题:

- 1、施工过程中有个别施工人员戴安全帽帽带未系现象。
- 2、屋面采光带安全防护不规范,安全警示标牌悬挂不齐全。
- 3、施工过程中未资料报审。
- 4、屋面施工垃圾清理不及时。
- 5、预制一二次舱基础内墙壁抹灰,灰沙配比不符合规范。

四、本月监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述(特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法):

1)、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正,并做记录(记录日志),对施工现场发现的安装质量问题就进行了示范,现场要求施工人员整改。

2)、监理项目部对施工单位进行安全质量技术交底(光伏组件安装质量安全技术交底)一份。

3)、本月召开监理周例会4次,会议纪要4份,监理通知单2份,工程联系单1份,平行检验记录表2份,监理检查记录表2份,监理旁站3份。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方:

- 1)、加强工程监理专业学习,监理工作规范化。
- 2)、提高电气和土建监理专业知识。
- 3)、要经常组织本项目监理人员多交流探讨施工现场遇到的各种疑难问题。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求:
严抓施工质量及现场安全。



五、下月监理工作重点

- 1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
- 2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位。
- 3、对进场材料严格验收，对不合格材料拒绝验收、卸货。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目
2018年11月30日



周监理会议





监理项目部对施工人员进行安全交底



组件开箱检查

