



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

2018 年 12 月 第 1 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：张耀东

江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电工程监理项目部

报告日期：2018 年 12 月 1 日



监 理 月 报

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2018 年 11 月 25 日 结

束日期 2018 年 12 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目</u>	天威新能源系统工程 (北京)有限公司	影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		厂房加固, 桥架安装 电缆敷设、组件安装、逆变器安装、 电缆沟开挖、开关柜安装, 调试并网。	







设备交付进度

现场所需设备全部到场

设计交付进度

图纸不完整

质量体系运作情况

质量体系健全，运行良好

落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	施工图会审	完成	
	设计交底	无	
	方案审查	完成	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	变更	变更 1 次
安全	安全培训情况	新进场员工已进 行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对 危险作业点进行 班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位认 真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	一二次设备调试 安装	线路整理
	主要原材料质量	电缆规格合格证	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合 格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	进行进场报验、 开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要 求	加强过程检查 力度，加大工 序报验抽查力 度

投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018. 10.03	2018.10.06	2018.10.03	2018.10.06	100%	100%	
2	支架安装	2018. 10.06	2018.10.31	2018.10.03	2018.11	100%	100%	
3	组件安装	2018.10. 11	2018.10.31	2018.11.10		65%	65%	
4	电缆桥架	2018.10.25	2018.11.05	2018.11.03	2018.11.20	100%	100%	
5	直流电缆 4mm2	2018.10.10	2018.11.10	2018.11.30		20%	20%	
6	直流电缆	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.07		80%	80%	
7	高压电缆	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.07	2018.12.10	100%	100%	
8	逆变器安装	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.16		25%	25%	
9	开关柜	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.18		80%	80%	
10	二次室设备	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.18		70%	70%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018. 10.03	2018.10.06			以完成		单位为 厂房
2	支架安装	2018. 10.06	2018.10.31			已完成		单位为 厂房
3	组件安装	2018.10. 11	2018.10.31			35%		单位为 厂房

4	电缆桥架 (直流)	2018.10.25	2018.11.05			以完成		单位为 米数
5	直流电缆 4mm ²	2018.10.10	2018.11.10			80%		单位为 米数
6	直流电缆	2018.12.06	2018.12.10			20%		单位为 米数
7	高压电缆	2018.12.06	2018.12.10					
8	逆变器安 装	2018.12.06	2018.12.10			75%		
9	开关柜	2018.12.06	2018.12.10					
10	二次室设 备	2018.12.06	2018.12.10					

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		25 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月完成了直流交流电缆放线, 汇流箱逆变器箱变安装, 一二次设备安装, 设备检测。	下月主要进行剩余组件安装, 光伏线放线, 桥架盖板, 剩余 3 台逆变器箱变接线调试, 汇流箱接线。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》, 安委会要定期对现场进行安全检查; 对施工人员进行安全培训、考试, 提高作业人员安全防范意识, 落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件, 实施安全监理, 发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	夹具检查及屋面防腐巡视; 单位工程重点部位施工进行旁站; 督促施工单位质量通病防治措施; 监督施工项目部落实强制性	督促施工单位按照正泰技术协议规范要求进行施工

	条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目监理部

2018 年 12 月 25 日