



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

2019 年 02 月 第 4 期

监理项目部 (章)

总监理工程师:



宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目 监理项目部

报告日期: 2019 年 02 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目 月次：第 4 次 月报开始时间：2019 年 01 月 26 日

结束日期：2019 年 02 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目</u>	天威新能源系统工程 (北京)有限公司	影像	张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月因春节假日临近，现场施工已暂停。计划于本月底恢复施工。	1、完成全容量并网； 2、屋面检修通道安装； 3、屋面清洗设备安装； 4、场区监控安装； 5、消缺整改；
	设备交付进度	设备已全部交付	
	设计交付进度	图纸全部交付	

	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	本月暂无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	组件安装	组件安装检查
	主要原材料质量	镀锌桥架进场检验合格；	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要	加强过程检查

		求	力度，加大工 序报验抽查力 度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成 (完成量 / 总量)	备注
1	定位放线	2018. 11.10	2018.11.30	2018.11.13	2018.12.24	67%	100%	
2	支架安装	2018. 11.12	2018.11.30	2018.11.14	2018.12.24	67%	100%	
3	组件安装	2018.12. 01	2018.12.10	2018.12.15	2018.12.25	84%	100%	
4	电缆桥架	2018.11.30	2018.12.05	2018.12.10		70%	70%	
5	直流电缆 4mm2	2018.11.30	2018.12.10	2018.12.13	2018.12.21	100%	100%	
6	直流电缆	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.12		78%	78%	
7	高压电缆	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.12	2018.12.12	100%	100%	
8	逆变器安 装	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.17	2018.12.17	100%	100%	
9	开关柜	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.19	2018.12.19	100%	100%	
10	二次室设 备	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.19	2018.12.19	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	备注
1	定位放线	2018. 11.10	2018.11.30	2018.11.13	2018.12.24			
2	支架安装	2018. 11.12	2018.11.30	2018.11.14	2018.12.24			

3	组件安装	2018.12.01	2018.12.10	2018.12.15	2018.12.25			
4	电缆桥架 (直流)	2018.11.30	2018.12.05	2018.12.10		30%	70%	
5	直流电缆 4mm ²	2018.10.10	2018.11.10	2018.12.13	2018.12.21		100%	
6	直流电缆	2018.11.30	2018.12.10	2018.12.12		58%	42%	
7	高压电缆	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.12	2018.12.12		100%	
8	逆变器安 装	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.17	2018.12.17		100%	
9	开关柜	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.19	2018.12.19		100%	
10	二次室设 备	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.19	2018.12.19		100%	

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		/人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月因春节假日来临，现场已停止施工。计划于本月底恢复施工。	完成全容量并网；完成检修通道、清洗设施、场区监控的安装等；
安全管理	定期对施工人员进行安全培训，危险作业前对施工人员进行安全交底，每天召开安全早班会等；	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照正泰技术协议规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	容进行施工。	
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	目前工程所需设备材料已全部进场，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位加强对进场成品及半成品材料保护。	督促施工单位加强对进场成品及半成品材料保护。

常州正衡电力工程监理有限公司

宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目监理部

2019 年 02 月 25 日