



编号: JL- (XCTY) -02

监 理 月 报

工程名称: 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

2018 年 12 月第 2 期



总监理工程师: 纪现壮

报告日期: 2018 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称： 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目 月次 第 2 次 月报
 开始时间： 2018 年 12 月 1 日 结束日期 2018 年 12 月 31 日
 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	安装工程	屋面安装工程	影像	30 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1# 屋面组件安装完成 95%，电气设备安装完成 90%。 2# 屋面组件、电器设备安装和电缆敷设桥架已全部完成，大部分已并网。	下月 1# 屋面组件、电气设备全部安装完成， 1#2# 屋面全部并网发电



设备交付进度

导轨、夹具、压块、桥架、组件全部进场。汇流箱、逆变器全部

扁铁、电缆、箱变、配电柜、二次柜全部进场。

		进场。	
	设计交付进度	电子版图纸到位	施工蓝图图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	无	
	设计交底	无	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	每周五有业主组织，监理项目部具体实施，对现场施工人员进行安全教育及交底，所有参加人员进行签字记录。	继续每周五有业主组织，监理项目部具体实施，对现场施工人员进行安全教育及交底。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	安全措施已逐一落实	根据现场施工需要，及时落实相关的安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	夹具、导轨、组件、电气设备安	组件安装、接地扁铁焊接、电缆

		装等安装质量 基本符合设计 及规范要求。	敷设，电气设备 安装等应符合 设计及规范要 求。
	主要原材料质量	导轨、组件质量 基本稳定。	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
泰州市振发建设工程有限公司								
1	夹具安装	2018.11.03	2018.11.11	2018.11.03	2018.11.11	2.6244 MW	2.6244 MW	
2	导轨安装	2018.11.08	2018.11.16	2018.11.08	2018.11.16	2.6244 MW	2.6244 MW	

3	组件安装	2018.11.22	2018.12.10	2018.11.22		70%	97%	
---	------	------------	------------	------------	--	-----	-----	--

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	本月实际完成（完成量/总量）	权值
泰州市振发建设工程有限公司								
1	组件安装	2018.11.22	2018.12.10	2018.11.22	2018.12.10	完成		
2	电缆桥架	2018.12.5	2018.12.10	2018.12.5	2018.12.10	完成		
3	电缆敷设	2018.12.8	2018.12.15	2018.12.8	2018.12.15	完成		
4	电气设备安装	2018.12.5	2018.12.20	2018.12.5	2018.12.20	完成		
5	接地扁铁焊接	2018.12.10	2018.12.20	2018.12.10	2018.12.20	完成		
6	电缆接线	2018.12.15	2018.12.20	2018.12.15	2018.12.20	完成		
7	调试	2018.12.20	2018.12.25	2018.12.20	2018.12.25	完成		
8	并网	2018.12.30	2018.12.30	2018.12.30	2018.12.30	完成		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		10 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安全领导小组要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
新昌县通用机械有限公司 2.6244MW
分布式项目监理部
2018 年 12 月 31 日