

分布式光伏发电工程情况报告

项目名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

报告日期：2018、11、6

编号：001

项目名称	邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目	项目地址	河南省南阳市邓州市永泰棉纺有限公司
项目规模	10.5MWp	业主单位	正泰新能源开发有限公司
监理负责人	李恒德	监理人数	2人
进场时间	2018.10.26	合同工期	120天
参建单位	业主单位：正泰新能源开发有限公司 建设单位：邓州晶阳新能源科技有限公司 施工单位：先能电力工程有限公司 总包单位：先能电力工程有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：无锡九宇建筑设计院有限公司		
报告内容			
一、项目概况 该项目拟建分布式光伏发电项目总发电容量为 10.5kWp，选用 285Wp 单晶组件共 27742 块，325Wp 多晶组件共 7884，500kW 逆变器 10 台。采用 10kV 电压等级并网，采用“全额上网”方式接入公共电网系统，2 个并网点。拟新建配电室 2 座；变压器 8 台，出线隔离柜 2 台，并网柜 2 台，计量柜 2 台，电源进线柜 2 台，站用变柜各 2 台，SVG 无功补偿柜 2 台，汇流箱 120 台。 工程性质：自发自用、余电上网型光伏电站。			
二、业主单位情况 正泰新能源开发有限公司 项目部业主方现有 1 人，项目经理：杜永；			

三、设计单位情况 目前图纸只有电子版。
四、供应商材料、设备进场情况 1、目前夹具、支架进场 30%，其余材料未进场。
五、施工情况 1、现场混凝土基础浇筑完成 15000 个。 2、其他施工任务未进行。
六、监理工作情况 1、监理于 2018 年 10 月 26 日进场。 2、完成监理前期资料的编辑报审工作； 3、对进场夹具、支架镀锌层进行检查。 4、对于夹具、支架吊装进行安全旁站并记录； 5、业主要求：监理每天进行一次监理汇报、每周一次周报，每月一次月报向业主汇报。 6、目前施工人员计划 2018 年 11 月 6 日进场。

邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

日期：2018、11、6