



编号: TCYF-JI-YB-05

监 理 月 报

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

2019 年 03 月第 5 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019 年 03 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 苏州太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 月次 第 5 次

月报开始时间 2019 年 02 月 26 日 结束日期 2019 年 03 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

资料类型	资料数量	备注
影像	12 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 侧挡板安装	1、组件挡板安装全部完成， 2、接地环网施工完成， 3、电缆桥架盖板全部完成， 4、水清洗施工完成， 5、现场安全技术交底完成； 6、现场安全标识、措施完善。	1、资料收集整理完成， 2、项目完成验收交接。



挡板安装检查



挡板安装检查



逆变器端口电缆桥架盖板制作



接地扁钢镀锌测量 合格



接地焊接施工



接地焊接面刷漆



桥架盖板污渍刷漆整改



1×4 mm² 光伏线套管检查

	 逆变器雨棚制作检查  清洗水管敷设检查  初检验收		
设备交付进度		所有材料、设备已全部到场	
设计交付进度		竣工图完成	
质量体系运作情况		质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审		完成	
设计交底		完成	

	方案审查	已交付	督促施工单位 报审竣工资料
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	已进行安全培 训	督促施工单 位 对员工定期进 行安全教育
	安全交底情况	已进行安全交 底，交底合格	
	安全措施落实情况	已落实	监督施工单 位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	现场质量合格， 不合格项已整 改完成	加强现场质量 管理力度
	主要原材料质量	所有到货材料 检查合格，把控 好进场材料质 量关	
	构（配）件质量	合格	
	设备质量	设备质量合格， 证明文件齐全	
	质量验评情况	初检验收合格	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/

	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	单位工程	分部分项工程	实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1	支架安装	支架安装		100%
2		挡板安装	65%	35%
3	组件安装	组件安装		100%
4	电缆敷设	交流电缆敷设		100%
		桥架安装		100%
		光伏电缆敷设		100%
5	开关柜安装			100%
6	逆变器安装			100%
7	汇流箱安装			100%
8	接地环网		100%	100%
9	水清洗		100%	100%

三、 下月进度计划

完成竣工验收，完成所有监理工作，验收交接完成。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		7 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好竣工验收准备工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	挡板安装检查，接地施工检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求要求进行施工、整改、消缺，竣工完成。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理		
物资供应	已全部完成	

常州正衡电力工程监理有限公司

太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目监理项目部

2019 年 03 月 31 日

