

监 理 月 报

(监理[2019]月报 03 号)

2019 年 第 03 期

2019 年 04 月 26 日至 2019 年 05 月 25 日

工 程 名 称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

发 包 人: 菏泽开发区水发光耀新能源有限公司

监 理 机 构: 常州正衡电力工程监理有限公司

总监理工程师: 李元堂

日 期: 2019 年 05 月 25 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

月报开始时间 2019 年 04 月 26 日 结束日期 2019 年 05 月 25 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	施工情况	光伏支架横梁安装完成 100% 地锚基础土方开挖完成 95% 地锚基础浇筑完成 80%	: 组件安装完成 100%; 汇流箱、逆变器安装调试完成; 电缆敷设完成; 具备并网条件;
	设备交付进度	逆变器已进场 100%	设备全部到场
	设计交付进度	电气图纸	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好	落实质量保证体系, 并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	



安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	无	支架及组件安 装；电缆敷设， 电缆头制作。
	主要原材料质量	电缆外观质量 合格，支架外观 检查合格，组件 观感质量合格；	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验， 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/



	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作
--	--------	-------	----------

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	备注
1	定位放线	/	/	/	/	100%	100%	
2	支架基础土方开挖	2019.03.05	2019.03.18	/	/	100%	100%	
3	支架基础浇筑	2019.03.20	2017.03.26			100%	100%	
4	支架安装	2019.03.28	2019.05.22	/	/	100%	95%	
5	组件安装	/	2019.04.17	/	/	100%	0%	
6	电缆桥架	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
7	直流电缆 4mm2	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
8	交流电缆	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
9	逆变器安装	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
10	设备调试	2019.04.23	2019.04.23	/	/	100%	0%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	备注
1	定位放线	/	/	/	/	100%	100%	
2	支架基础土方开挖	2019.03.05	2019.03.18	/	/	100%	100%	
3	支架基础浇筑	2019.03.20	2017.03.26			100%	100%	
4	支架安装	2019.03.28	2019.04.10	/	/	100%	95%	
5	组件安装	2019.04.07	2019.04.17	/	/	100%	0%	
6	电缆桥架	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
7	直流电缆 4mm2	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	



8	交流电缆	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
9	逆变器安装	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
10	设备调试	2019.04.23	2019.04.23	/	/	100%	0%	

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		10人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划,及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》,安委会要定期对现场进行安全检查;对施工人员进行安全培训、考试,提高作业人员安全防范意识,落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件,实施安全监理,发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查;督促施工单位质量通病防治措施;监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底,现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会,监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量,及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请



物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
------	--	------------------------------

常州正衡电力工程监理有限公司

菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目监理部

2019 年 05 月 25 日

