



正衡监理

编号: GFDZJBM—001

监 理 月 报

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

2019 年 03 月

项目监理部 (章):



总监理工程师: 李元堂

报告日期: 2019 年 03 月 25 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

月报开始时间 2019 年 02 月 26 日 结束日期 2019 年 03 月 25 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	施工情况	支架基础定位 放线完成 100%; 支架基础土方 开挖完成 80%;	支架安装完成 100%; 组件安装 完成 100%; 汇 流箱、逆变器安 装调试完成; 电 缆敷设完成; 具 备并网条件;
	设备交付进度	逆变器已进场 100%	设备全部到场
	设计交付进度	电气图纸	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好	落实质量保证 体系, 并对运行 情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	



	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	无	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/



合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	定位放线	/	/	/	/	100%	95%	
2	支架基础土方开挖	2019.03.05	2019.03.18	/	/	100%	95%	
3	支架基础浇筑	2019.03.20	2017.03.26			100%	90%	
4	支架安装	2019.03.28	2019.04.10	/	/	100%	0%	
5	组件安装	2019.04.07	2019.04.17	/	/	100%	0%	
6	电缆桥架	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
7	直流电缆 4mm ²	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
8	交流电缆	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
9	逆变器安装	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
10	设备调试	2019.04.23	2019.04.23	/	/	100%	0%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	定位放线	/	/	/	/	100%	95%	
2	支架基础土方开挖	2019.03.05	2019.03.18	/	/	100%	95%	
3	支架基础浇筑	2019.03.20	2017.03.26			100%	90%	
4	支架安装	2019.03.28	2019.04.10	/	/	100%	0%	
5	组件安装	2019.04.07	2019.04.17	/	/	100%	0%	
6	电缆桥架	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	



7	直流电缆 4mm ²	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
8	交流电缆	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
9	逆变器安 装	2019.04.13	2019.04.20	/	/	100%	0%	
10	设备调试	2019.04.23	2019.04.23	/	/	100%	0%	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		20 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。



造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目监理部

2019 年 03 月 25 日

