



编号: ZHJL-JLXM-004

## 监理月报

工程名称: 安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目

2019年04月

第4期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2019年04月26日

# 监 理 月 报

工程名称：安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间 2018 年 12 月 11 日 结束日期 2019 年 04 月 30 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称                      | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|-------------------------------|--------|------|------|----|
| 1  | 安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目 |        | 影像   |      |    |

## 一、 监理重点工作情况

| 专业 | 事项  | 本月重点工作情况  | 下月重点工作计划                                  |
|----|---|---|---|
| 进度 |  | <p>1. 现场于 2018 年 12 月 11 日已按施工合同完成相关工程量（电气工作）</p> <p>2. 现场于 2018 年 12 月 28 日并网发电成功。</p> <p>3、2019.4.9 正泰及运维人员对现场最终验收。</p> <p>2019.4.10 现场消缺及资料整改。</p> | <p>1. 屋面电气施工及进场材料</p> <p>2. 材料检验及盘柜安装</p> |



|          |             |                     |
|----------|-------------|---------------------|
| 设备交付进度   | 交付          | 无                   |
| 设计交付进度   | 全部蓝图交付      | 图纸全部交付              |
| 质量体系运作情况 | 质量体系健全，运行良好 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
| 施工图会审    | 完成          |                     |
| 设计交底     | 完成          |                     |
| 方案审查     | 已完成         |                     |

|    |          |                    |                 |
|----|----------|--------------------|-----------------|
|    | 技术交底     | 完成                 | 加强组件安装与电缆敷设技术交底 |
|    | 设计变更     |                    | 已施工完成           |
| 安全 | 安全培训情况   | 新进场员工已进行安全培训       | 每天上班前进行安全交底     |
|    | 安全交底情况   | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底 | 每天安全班前喊话及交底     |
|    | 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实  | 完成              |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好        | 现场垃圾及时清理，集中堆放   |
| 质量 | 主要工序质量   | 支架及组件安装螺栓必须紧固到位    | 桥架部分部位毛刺必须处理到位  |
|    | 主要原材料质量  | 良好，个别组件开箱检查发现破损    | 定期检查材料质量        |
|    | 构（配）件质量  | 良好                 | 良好              |
|    | 设备质量     | 无                  | 外观检查            |
|    | 质量验评情况   | 工序施工符合要求           | 验收符合要求          |
| 投资 | 资金情况     | /                  | /               |
|    | 款项支付情况   |                    | /               |
|    | 预算外签证    | 无                  | /               |
| 合同 | 合同签订情况   | 施工合同签订             | /               |
|    | 合同执行情况   | 按合同执行              | 做好合同执行工作        |

## 二、 本月进度情况

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间    | 计划结束时间    | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量 / 总量） | 累计完成（完成量 / 总量） | 备注 |
|----|------|-----------|-----------|--------|--------|------------------|----------------|----|
| 1  | 现场消缺 | 2019.4.10 | 2019.4.26 |        |        | 1.37mw           | 1.37mw         |    |

## 三、 下月进度计划

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成 | 本月实际完成（完成 | 权值 |
|----|------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----|
|----|------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----|

|   |            |             |             |   |   |       |       |  |
|---|------------|-------------|-------------|---|---|-------|-------|--|
|   |            |             |             |   |   | 量/总量) | 量/总量) |  |
| 1 | 移交资料<br>撤场 | 2019. 4. 30 | 2019. 4. 30 | / | / | /     | /     |  |

#### 四、安全文明施工情况

| 事故（起）    |         |          | 编制安全策<br>划文件(份) | 施工<br>人数 | 安全分包情况     |            |              |             |
|----------|---------|----------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 人身重<br>伤 | 机械设备    | 电网<br>事故 |                 |          | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外包<br>队伍数量 | 系统外队<br>伍人数 |
| 无        | 电焊机 1 台 | 无        | 无               | 16 人     | 2          | /          | /            | /           |

#### 五、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况   | 下月重点工作计划                           |
|------|--|------------------------------------|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性  | 光伏区进入全面施工施工，严查施工质量                 |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。          |
| 质量管理 | 组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。                | 督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工         |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                                    | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。    |
| 造价管理 | 对施工单位申请的工程款及时进行评审  | 对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请 |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。                 | 督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。       |

安徽新希望白帝乳业有限公司 2MW 屋顶分布式光伏发电项目工程监理项目部

2019 年 04 月 26 日