

编号：ZHSUP-851-3-2.2

助残扶贫分布式光伏电站项目

（五市十三县）

监 理 月 报

2019 年 03 月 01 日——2019 年 03 月 31 日 第 02 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：_____

报告日期：_____年____月____日

监 理 月 报

一、本月工程实施情况

1、施工进度:

截至 2019 年 3 月 31 日, 宿迁市各县市、区相关残联提供符合安装条件的残疾人家庭为 1004 户, 本月累计安装完成 470 户, 累计完成率为 46%。

2、并网情况

截至 2019 年 3 月 31 日, 宿迁市各县市、区相关残联提供符合安装条件的残疾人家庭为 1004 户, 本月累计并网 127 户, 累计完成率为 12%, 其余已安装完成电站待审核通过后进行相应的并网工作。

3、工程资料情况

资料无上报, 下发通知单及联系单要求施工单位及时进行资料的报审报验工作。

4、需协调事宜

无

二、本月监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

我监理部和人员进驻项目以来, 以工作联系单形式要求总包单位上报施工进度计划和材料进场计划, 督促施工单位优化人、机、料等资源配置, 充分调动施工人员的积极性, 确保工程尽快并网。材料供货能力不够导致无法大规模进场施工人员以及现场管理等各种因素导致进度计划严重延迟。

2、工程质量控制方面的工作情况

督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工; 单位工程重点部位施工进行旁站; 督促施工单位质量通病防治措施; 监督施工项目部落实强制性条文的执行计划

3、安全生产管理方面的工作情况

要求施工单位做好施工现场安全技术交底, 做好各安全防范, 现场吊装必须配备专业安全技术管理人员

三、工程存在问题及建议

对现场施工的质量管理方面, 我部及时和总包、施工单位沟通要求, 避免验收不合格再进行整改。催促总包提前做好相关的施工准备。

四、下月监理工作重点

- 1、关键工序进行巡视及旁站，对重点工程进行相应的技术交底；
- 2、督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期；
- 3、参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；
- 4、督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

常州正衡电力工程监理有限公司
助残扶贫分布式光伏电站项目监理项目部
2019 年 03 月 31 日

图片附件：