



编号: ZHJL-YB-20190401

监 理 月 报

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

(连云港市)

2019 年 04 月 第 2 期

项目监理部(章):

总监理工程师:

张昭武

报告日期: 2019 年 04 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目

2019年04月 第2次 月报

月报开始时间 2019年4月1日 结束日期 2019年4月30日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1		助残扶贫分布式光伏电站项目	影像	张	

二、监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		4月06日赣榆区班庄镇组件到货308块； 4月07日赣榆区班庄镇完成4户安装工作，城头完成10户安装； 4月08日赣榆区完成17户安装工作并网22户； 4月10日班庄镇完成4户安装，城头完成17户安装； 4月11日班庄镇完	1、光伏组件计划进场并完成按装， 2、导轨计划进场并完成安装， 3、逆变器计划5月20日完成安装； 4、电缆敷设计划5月20日完成； 5、防雷接地安装计划5月15日完成接地安

   	成 18 户安装，城头镇完成 6 户安装，赣榆区并网 5 户。赣榆区进场 108 套配电箱； 4 月 12 日班庄镇完成 5 户安装，城头镇完成 12 户安装，赣榆区组件进场 420 块； 4 月 13 日班庄镇完成 2 户安装，城头镇完成 21 户安装，赣榆区逆变器进场 93 台； 4 月 14 日班庄镇完成 5 户安装，城头镇完成 4 户安装； 4 月 15 日班庄镇完成 3 户安装，城头镇完成 13 户安装，赣榆区组件进场 780 块； 4 月 16 日班庄完成 3 户安装，城头完成 25 户安装； 4 月 17 日班庄镇完成 6 户安装，城头完成 11 户安装；	装 6、配电箱计划 5 月 20 日完成安装； 5 月 20 日计划完成所有并网工作。
--	---	--

   	4月18日班庄镇完成1户安装，城头镇完成4户安装； 4月19日城头镇完成1户安装； 4月20日班庄镇完成4户安装； 4月23日城头镇完成4户安装，赣榆区组件到货896块，挂钩到货340个； 4月24日城头完成13户安装； 4月25日班庄镇完成4户安装，城头镇完成5户安装； 4月26日城头镇完成5户安装，班庄镇完成安装4户； 4月27日班庄镇完成16户安装； 4月28日班庄镇完成6户安装，城头镇并网50户； 4月29日班庄镇完成12户安装，黑林完成2户安装，并网50户； 4月30日城头完成	
--	---	--

		并网 50 户；	
	设备交付进度	无	/
	设计交付进度	图纸完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未	/
	设计交底	已经交底	/
	方案审查	已交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	已交底	完成
	设计变更	有	无
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架组件安装、、电缆敷设、接地	监督施工单位施工，保证施工质量
	主要原材料质量	组件观感质量合格、支架外观检查合格、电缆外观质量合格、	对主要材料进行检查

	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
合同	设备质量	/	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目 进度百分比			
序号	名称	本月实际完成量	完工百分比
1	东海县（169 户）	145 户	85%
2	赣榆区（455 户）	253 户	55%
总计	连云港市（624 户）	398 户	63%

四、安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无	1 份	20 人	4/	20/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----------	----------

进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照工期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

助残扶贫分布式光伏电站项目

2019 年 04 月 30 日