



正衡监理

编号: ZHJL-YB-20190501

监 理 月 报

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

(连云港市)

2019 年 05 月 第 3 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 张昭武



报告日期: 2019 年 05 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目

2019年05月 第3次 月报

月报开始时间 2019年5月1日 结束日期 2019年5月30日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1		助残扶贫分布式光伏电站项目	影像	张	

二、监理重点工作情况

专业	施工资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	5月02日黑林镇完成17户安装，城头镇并网7户； 5月03日班庄镇完成6户安装，黑林镇完成安装16户安装； 5月04日黑林镇完成20户安装； 5月05日黑林镇完成22户安装； 5月06日石梁河镇完成6户安装，黑林完成3户安装； 5月08日石梁河镇	1、逆变器计划6月04日完成安装； 2、电缆敷设计划6月04日完成； 3、防雷接地安装计划6月04日完成接地安装 4、配电箱计划6月04日完成安装； 5、并网计划6

   		完成 3 户安装，东海镇支架到货 90 套，石梁河组件到货 312 块，山左口组件进场 480 块； 5 月 09 日石梁河镇完成 2 户安装，东海镇电箱进场 72 台； 5 月 10 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成安装 5 户安装，东海逆变器进场 72 台，城头并网 15 户； 5 月 11 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成 4 户安装，城头并网 15 户； 5 月 12 日石梁河镇完成 2 户安装，并网 15 户； 5 月 13 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成 2 户安装，城头并网 15 户； 5 月 14 日石梁河完成 2 户安装，山左口完成 3 户安装； 5 月 16 日石梁河镇	月 15 日全部完成； 6、计划 6 月 04 日开始消缺整改；
--	--	--	--

    	完成 6 户安装； 5 月 18 日石梁河镇 完成 2 户安装，山左 口完成 2 户安装； 5 月 19 日石梁河镇 完成 3 户安装，山左 口完成 2 户安装； 5 月 20 日石梁河镇 完成 5 户安装，山左 口完成 3 户安装； 5 月 21 日石梁河完 成 2 户安装，山左口 完成 2 户安装； 5 月 22 日石梁河完 成 7 户安装，山左口 完成 1 户安装，黑林 并网 26 户； 5 月 23 日石梁河镇 完成 2 户安装，山左 口完成 1 户安装； 5 月 24 日石梁河完 成 2 户安装，山左口 完成 2 户安装，石梁 河并网 12 户； 5 月 25 日石梁河镇 完成 4 户安装； 5 月 27 日班庄镇完 成 4 户安装，石梁河 完成 2 户安装，山左	
--	---	--

		口完成 3 户安装； 5 月 28 日石梁河完成 3 户安装，山左口完成 2 户安装； 5 月 29 日石梁河完成安装 4 户，山左口完成安装 3 户，赣榆区并网 40 户； 5 月 30 日石梁河完成安装 5 户，山左口完成安装 3 户，赣榆区并网 40 户；	
	设备交付进度	无	/
	设计交付进度	图纸完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未	/
	设计交底	已经交底	/
	方案审查	已交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	已交底	完成
安全	设计变更	有	无
	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施	加强现场安全

		良好	管理力度
质量	主要工序质量	支架组件安装、、电缆敷设、接地	监督施工单位施工，保证施工质量
	主要原材料质量	组件观感质量合格、支架外观检查合格、电缆外观质量合格、	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
合同	设备质量	/	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目 进度百分比			
序号	名称	本月实际完成量	完工百分比
1	东海县（167 户）	165 户	99%
2	赣榆区（434 户）	431 户	99%
总计	连云港市（601 户）	577 户	99%

四、安全文明施工情况

事故（起） 无			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数

无	无	无	1 份	12 人	2	12	/	/
---	---	---	-----	------	---	----	---	---

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
消缺整改	进行监理初检工作并记录消缺工作表	督促施工单位按照消缺记录表进行整改工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

助残扶贫分布式光伏电站项目

2019 年 05 月 30 日