



正衡监理

编号: ZHJL-YB-20190601

## 监 理 月 报

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

(连云港市)

2019 年 06 月 第 4 期

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 06 月 30 日

# 监 理 月 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目

2019年06月 第4次 月报

月报开始时间 2019年6月1日 结束日期 2019年6月30日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称        | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|----------|---------------|------|------|----|
| 1  |          | 助残扶贫分布式光伏电站项目 | 影像   | 张    |    |

## 二、监理重点工作情况

| 专业 | 施工资料                                                                                | 本月重点工作情况                                                                                                                                           | 下月重点工作计划                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 进度 |  | <p>6月03日石梁河镇完成2户安装；</p> <p>6月05日石梁河镇完成3户安装到此一期工程全部安装完工；</p> <p>6月06日石梁河镇并网20户；</p> <p>6月07日石梁河镇并网20户，班庄镇并网20户；</p> <p>6月08日石梁河镇并网20户，班庄镇并网20户；</p> | <p>1、完成一期并网计划；</p> <p>2、二期项目材料进场；</p> <p>3、一期项目验收检查</p> <p>4、落实二期安装计划；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | <p>6月15日东海县并<br/>网20户；</p> <p>6月17日东海县并<br/>网10户；</p> <p>6月26日东海县并<br/>网6户；</p> <p>6月30日东海县并<br/>网4户；</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                                                                   |                             |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|    |  |                             |                     |
|    | 设备交付进度                                                                            | 无                           | /                   |
|    | 设计交付进度                                                                            | 图纸完成                        | /                   |
|    | 质量体系运作情况                                                                          | 质量体系健全，运行良好                 | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
|    | 施工图会审                                                                             | 未                           | /                   |
|    | 设计交底                                                                              | 已经交底                        | /                   |
|    | 方案审查                                                                              | 已交付                         | 督促施工单位报审其他资料        |
|    | 技术交底                                                                              | 已交底                         | 完成                  |
|    | 设计变更                                                                              | 有                           | 无                   |
| 安全 | 安全培训情况                                                                            | 新进场员工已进行安全培训                | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育  |
|    | 安全交底情况                                                                            | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底          | 继续督促施工单位进行班前交底      |
|    | 安全措施落实情况                                                                          | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实           | 监督施工单位认真落实安全措施      |
|    | 安全文明施工情况                                                                          | 现场安全、文明措施良好                 | 加强现场安全管理力度          |
| 质量 | 主要工序质量                                                                            | 支架组件安装、电缆敷设、接地              | 监督施工单位施工，保证施工质量     |
|    | 主要原材料质量                                                                           | 组件观感质量合格、支架外观检查合格、电缆外观质量合格、 | 对主要材料进行检查           |
|    | 构（配）件质量                                                                           | 进场材料质量合格                    | 把控好进场材              |

|    |        |          |                     |
|----|--------|----------|---------------------|
|    |        |          | 料质量关                |
| 合同 | 设备质量   | /        | 进行进场报验、开箱检查         |
|    | 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况   | /        | /                   |
|    | 款项支付情况 | /        | /                   |
|    | 预算外签证  | /        | /                   |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同签订   | /                   |
|    | 合同执行情况 | 按合同执行    | 做好合同执行工作            |

### 三、本月进度情况

| 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目 进度百分比 |             |         |       |
|------------------------------------|-------------|---------|-------|
| 序号                                 | 名称          | 本月实际完成量 | 完工百分比 |
| 1                                  | 东海县（167 户）  | 167 户   | 100%  |
| 2                                  | 赣榆区（434 户）  | 434 户   | 100%  |
| 总计                                 | 连云港市（601 户） | 601 户   | 100%  |

### 四、安全文明施工情况

| 事故（起） 无  |          |          | 编制安全策<br>划文件（份） | 施工<br>人数 | 安全分包情况     |            |                  |                 |
|----------|----------|----------|-----------------|----------|------------|------------|------------------|-----------------|
| 人身重<br>伤 | 机械设<br>备 | 电网事<br>故 |                 |          | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外<br>包队伍<br>数量 | 系统外<br>队伍人<br>数 |
| 无        | 无        | 无        | 1 份             | 12 人     | 2          | 6          | /                | /               |

### 五、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况            | 下月重点工作计划              |
|------|---------------------|-----------------------|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置， | 配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单 |

|      |                                                                              |                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | 充分调动施工人员的积极性                                                                 | 位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力                                                       |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。 |
| 质量管理 | 组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。                | 督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工                                                   |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                                    | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。                                             |
| 消缺整改 | 进行监理初检工作并记录消缺工作表                                                             | 督促施工单位按照消缺记录表进行整改工作。                                                        |

常州正衡电力工程监理有限公司

助残扶贫分布式光伏电站项目

2019 年 06 月 30 日