



监理延期确认联系单

工程名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号: ZTZB-ZHJL-YQD-01

致: 西安君能清洁能源有限公司 (建设单位)

根据西安君能清洁能源有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 02 月 01 日监理期限 45 天。(中间自 2019 年 01 月 26 日停工, 于 2019 年 02 月 24 日开工, 共计停工 30 天), 截止 2019 年 03 月 02 日已满足监理期限 45 天。
自 2019 年 03 月 03 日开始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 西安君能清洁能源有限公司 三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人: 商北平

日期: 2019 年 02 月 24 日

建设单位意见:

同意延期, 并按原合同执行。

建设单位: (章)

负责人: 井秀

日期: 2019 年 2 月 25 日

