



编号: ZSFD-YB-ZHJL-007

监 理 月 报

工程名称:高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

2020 年 07 月第三期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2020 年 07 月 31 日

监 理 月 报

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

月次： 第六次月报

开始时间：2020 年 07 月 1 日 结束时间：2020 年 07 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目	宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目经理部	影像 5 张		

二、监理重点工作情况

专业	工程现场照片	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 施工记录 工程名称：阁皂山风电场项目 施工地点：阁皂山 时 间：2020-07-27 09:52:57 记录人：周敏华、技术负责人 2020.07.27A 标第一次图纸会审  2020.07.27 17:22:56 “升压站事故油池基坑防护” 江西省宜春樟树218省道	B 标段 风场道路 G05、G16 道路清表完成，G08 道路清表。	A 标：新进场的 A 标段江西省高能建设工程有限公司于本月 25 日正式进场组建升压站临时办公项目部，完成了深井泵的安装运行、接地井安装、主变基础、事故油池及围墙基础的的开工

	 20200725 升压站搭设脚手架  B 标段因进度缓慢召开协调会 	挖工作，完成综合楼搭设脚手架及地梁模板支护等工作。 B 标：B 标段安徽嵩安建设工程有限公司风场道路完成 5273m 清表及路基工作。机基础开挖。 完成 G14 道路路面修整施工；完成 G02 G08 G09 G14 风机场坪工作；GG03 G16 风机场坪及路面正在进行中
		现场设备满足本工程的需要。随着施工进度进展需求，相关设备会陆续进场，

			以保证项目正常的施工进度要求。
	设计图纸交付进度	图纸（蓝图）交付满足工程进度需要。	业主正在督促设计院移交剩余图纸
	质量体系运作情况	质量体系运行正常	按照相关规范要求，已对重点部位、重点工序监理人员全程旁站。
	施工图会审	2020.07.27 组织 A 标第一次图纸会审	根据施工进度需要陆续召开
	设计交底	2020.07.27 组织 A 标第一次设计交底	根据施工进度需要陆续召开
	方案审查：目前只提供部分前期资料。	因内容不符合现场实际及里面标准规范未更新等原因已退回	监理部多次口头及已联系单形式和监理例会上督促总包方尽快上报，截止目前施工过程中资料未报监理部；
	技术交底		每个单位工程施工之前，要求施工单位对重点部位、重点工序进行技术交底，并保

			留相关培训资料。
	设计变更		
安全	安全培训情况	新员工进场已进行安全培训	对施工班组长进行安全培训期考试
	安全交底情况	安全员：蔡扣林 新员工进场已安全交底， 开具监理通知单 0 份记录 4 份	重点关注新进场的员工安全技术交底落实情况。
	安全措施落实情况	要求 EPC 总承包单位认真落实安全交底内容对违反行为罚款处理。	监督总包单位认真落实安全措施，特别是新员工进场安全措施的落实情况。
	安全文明施工情况	28 日安全员 巡视发现高空作业有 2 人未带安全带，立即让停止作业立即下来，按照要求佩带安全带；29 日现场的电焊机未打接地线，完善后重新工作；现场安全、文明施工措施基本在可控范围	加强现场安全文明施工管理力度
质量	主要工序质量	打升压站接地井 4 处（每处 40m）采用降阻剂灌注方式未向监理报验及围墙内 6*80 接地扁铁	重点旁站综合楼基础支模、绑筋及浇筑质量要求，

		焊接擅自进入下道工序（砖砌），基础开挖前的复测期标高，灰土挤密桩施工时个别基坑深度及灰土拌合配比不符合设计要求，现场监理要求整改，复查基本符合相关要求，基础箍筋间距不够；个别模板制作部符合要求，已下发监理通知单，施工单位正在按要求整改。 混凝土浇筑之前对全体现场管理人员及施工人员进行质量技术交底工作。	对重点部位、重点工序，在施工前，要求总包方项目总工程师及安全负责人对现场管理人员及施工人员进行安全、技术交底工作，监理人员全程旁站，已确保本工程合格率达到100%。
	主要原材料质量	进场的钢筋、水泥、石子、砂等已按见证取样数量送检复试，还未见试验报告。	材料进场时对主要材料进行开箱及平行检查；复检合格后方可进场使用。对不合格原材料退回处理
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	/	/
投资	资金情况	总包方二批付款已到账，高能一批进场费用正在走流程	/

	款项支付情况	无	严格审批施工单位进度款工程量及形象工程进度
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	截止目前 A 标施工合同已签订；B 标（原 B 标月底退场）正在签订中	下月本项目将全面开工
	合同执行情况	按合同规定条款已执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	升压站主基及故池定位复测	2020.07.22	2020.07.22	2020.07.23	2020.07.23	100/100	100% / 100%	
2	升压站主基、事油人清槽	2020.07.24	2020.07.24	2020.07.25	2020.07.26	100/100	100% / 100%	
3	升压站主基、事油垫层混凝土	2020.07.28	2020.07.28	2020.07.28	2020.07.28	100/100	100% / 100%	

	浇筑							
4	升压站围墙基础开挖工槽浇筑垫层	2020.07.22	2020.07.22	2020.07.22	2020.07.31	100/100	100%/100%	
5	升压站墙砖砌	2020.07.29	2020.07.29	2020.07.29	2020.08.15	50/100	100%/50%	
6	综合楼搭脚手架	2020.07.24	2020.07.24	2020.07.24	2020.07.30	100/100	100%/100%	
7	综合楼主体护模板	2020.07.28	2020.07.28	2020.07.28	2020.07.30	100/100	100%/100%	
8	综合楼主体钢筋扎							
9	综合楼混凝土浇筑							
10	B标风场道路整边及机坪、环保工程	2020.07.01	2020.07.01	2020.07.02	2020.07.31	50/50	100%/50%	

11	升压站主网防雷接地焊接	2020.07.23	2020.07.23	2020.07.23	2020.07.29	70/70	100%/70%	
12	基础回填	无				0/0	0%/0%	
13	2公里开挖	2020.07.25	2020.08.30	2020.07.25		2000m/100m		
14	升压站护坡	2020.07.25	2020.08.31	2020.07.27	2020.07.31	100%/100%	100%/100%	

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量	累计完成（完成量/总量）	备注
1	综合楼主体模板支护	2020.08.01	2020.08.20					
2	综合楼钢筋绑扎	2020.08.10	2020.08.20					
3	综合楼主体混凝土浇筑	2020.08.21	2020.08.25					
4	综合楼防雷接地装置安装	2020.3.20	2020.5.30					

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	份	50 人	2	42	1	11

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1) A 标段升压站已进场。 2) B 标段风场道路扩宽、修整下边坡。 3) G02 G08 G09 风机场坪完成 100%。 4) G03 G14 风机场坪完成 90%	A 标：升压站综合楼浇筑混凝土及一层封顶； B 标：下月更换新的施工单位进场，风机基础开挖准备工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、安全交底，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，重点关注风机设备运输及安装安全，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位施工严格按照施工规范施工，对现场不规范作业利用监理例会及周安全检查、现场指导指出施工中的不足，下发监理通知单、联系单整改。	督促施工单位在土建及设备安装施工时按照安装工艺和设计要求及施工规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

造价管理	按月审批施工单位进度款	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	设备物资供应满足工程需要。	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排专门人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目监理部

2020 年 07 月 31 日

