

编号: ZHJL-YB-01

# 监 理 月 报

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

<u>2019</u>年 <u>04</u>月第 <u>1</u>期

项目监理部

总监理工程师:

报告日期: 2019年04月30日

## 监 理 月 报

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目月报 第1次月报

开始时间 2018 年 04 月 01 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

### 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工单位名称	资料类型	资料数量	备注
1	江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电	中机国际工程设计研究	影像	8 张	
	站项目	院有限责任公司	21/2 13 <b>/</b>	0 78	

#### 二、监理重点工作情况

下月重点工作计 专 事项 本月重点工作情况 业 划 1、租房,已完成租房合 房屋租赁协议 同签订、缴纳租金等相 关手续。完成入住必备 生活用品的采购安置工 作。 2、登高证报名成功,并 进行(张家港安监局) 现场培训后自学 32 学 时,并全部通过考核。 3、办理保险,并把保单 对屋面进行除锈、 及税号邮寄至公司。 防腐工作;对屋面 4、公司已为项目配备车 进行安全措施施 进 辆,便于现场工作开展。  $\perp;$ 度 5、沙钢对监理人员进行 进行夹具、支架、 安全培训及考试。 组件的安装等工 6、热处理(三标段)厂 作; 屋面进行安全措施施 工。 7、海力物流(一标段) 进行安全网措施施工。 8、海力物流(一标段) 支架到货并对进场支架 进行卸货。 9、沙钢宽厚板厂(二标 段)屋面进行安全措施 A 施工。



10、前期策划文件等资 料已提交业主签字盖章 完成,并已传至监理云 平台。

榜 别的说:

\*植物是人类参为15世纪是京岛的方向包含。

\*植物是人类的人类的一种。多性是无效。

\*植物是人类形式一种。多性是无效。

\*植物是人类形式一种。多性的是无效。

\*植物是人类形式一种。多性的是有一种。多性的是一种。

\*植物是人类形式一种。

\*植物是人类形式一种。

\*植物是人类形式一种。

\*植物是人类形式一种。

\*植物是有种类型。

\*植物是

技保险种/条款

子安个人宣外伤害保险(C款) 平安拌死疾病保险 平安个人交逐工具意外负害保险 平安附加意外伤害住款津贴保险

ingen um. 进入"用上层单金数"产物品单金数"专区 (全型专区型Setungs/Assertes players um. 计是于是类子文一集集

中国平安斯产权股股份有限公司 PHG AM PROPERTY BESIDENCE COMPANY OF CHINA, UTD. 保单专用章







#### 监理对进场材料卸车安全进行监督



安

设备交付进度	支架已进场 0.5MW	
设计交付进度	蓝图、CAD 图纸未交付	
质量体系运作情况	质量体系较健全,运行良好	
施工图会审	未完成	
设计交底	未完成	
方案审查	完成	
技术交底	未完成	
设计变更		
安全培训情况	进场人员已进行安全培训	

全	安全交底情况	督促施工单位对危险作业 点进行班前交底、审核		
	安全措施落实情况	落实到位		
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好		
	主要工序质量			
	主要原材料质量	支架型号质量按技术参数,		
质	土安尽竹科则里	抽检合格		
量	构(配)件质量			
	设备质量			
	质量验评情况	工序施工符合要求		
投	资金情况	/	/	
· 汉 · 资	款项支付情况	/	/	
贝	预算外签证	无	/	
合	合同签订情况	施工合同签订	/	
同	合同执行情况	按合同执行	严格按合同执行现 场工作	

## 三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时 间	计划结	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量/总 量)		备注
	中机国际工程设计研究院有限责任公司							
1	支架安装							
2	组件安装							
4	防雷接地							
4	直流电缆							
4	4mm2							
8	逆变器安装							
9	汇流箱安装							

### 四、下月进度计划

序 任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施 工 开 始日期	施 工 结 束日期	下月计划完成(完成量/ 总量)	本月实际 完成(完成 量/总量)	权值
中机国际							

1	组件安装				
2	电缆敷设				
3	箱逆变就位				
4	防雷接地				

# 五、安全文明施工情况

事故(走	己)		编制安全策	施工	安全分包	情况		
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外包	系统外队伍人数
伤	备	故			伍数量	伍人数	队伍数量	
无	无	无		23 人	3 个	/	/	/

### 六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置,	
<b>进及官理</b>	充分调动施工人员的积极性	
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制	
	度》,安委会要定期对现场进行安全检查;	
安全管理	对施工人员进行安全培训、考试,提高作	
	业人员安全防范意识,落实安全文明施工	
	措施。	
	组件到场进行开箱检查;单位工程重点部	
质量管理	位施工进行旁站;督促施工单位质量通病	
<b>灰里日垤</b>	防治措施;监督施工项目部落实强制性条	
	文的执行计划。	
	督促施工单位对施工人员进行技术交底,	
技术管理	现场检查施工人员是否按照技术交底内	
	容进行施工。	
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作,督	
70.以	促施工单位做好物资保管工作,要求施工	

单位安排人员对施工现场进行巡查,确保 物资不遗失。

# 常州正衡电力工程监理有限公司 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理部 2019年04月30日