



正衡监理

编号: JL-02

监 理 月 报

工程名称: 洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目

2019 年 04 月第 02 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 苗守明 苗守明

报告日期: 2019 年 04 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目

月次 第 2 次 月报开始时

间 2019 年 03 月 26 日 结束日期 2019 年 04 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目		影像	31 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本项目目前已经完成一至四号屋面夹具及檩条施工、接地扁铁、桥架、逆变支架、检修通道支架等基本施工,加固基本完成了四号车间。	下月重点工作有组件安装、线路敷设、检修通道等安装。 桥架接地找零。 三号、二号车间加固收尾。

		四屋顶真正 加固完成	下月二号、三号 屋顶支撑加固、 满焊、防腐完成
--	--	-----------------------	--

			
	设备交付进度	电缆、逆变器、 分别到场，组件 部分到场	下月组件全部 入场
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已交付	报审施工资料 已审核完成
	技术交底	完成	
	设计变更	有	已变更
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工

			进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	施工单位落实 情况良好	继续监督施工 单位认真做好 安全措施工作
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件及 结构加固工作 良好	检查符合要求
	主要原材料质量	所有进场材料 合格	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	外观无破损	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签 订	按合同执行
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		17 人	/	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，完成好组件、线路、逆变器、检修通道安装
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做好班前安全交底，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改按要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；做到轻放，不踩不压，严防隐裂、反面磨损等，督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	按合同要求审核工程进度款	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督	督促施工单位按照合同日期的要求，安排人员、

	促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	机具进行施工。
--	--	---------

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目监理部

2019 年 04 月 25 日