



正衡监理


编号: JL-04

监 理 月 报

工程名称: 洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目

2019 年 06 月第 04 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2019 年 06 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目

月次 第 4 次 月报开始时间

2019 年 03 月 26 日 结束日期 2019 年 05 月 25 日 监目前延期中

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程 标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目		影像	60 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------



严格两人抬搭散件

进度



并网柜终端制作

本项目目前已经完成三号、四号所有工程，已具备并网条件，等待供电局接入并网中，一、二号组件安装也已完成，目前电气抓紧施工中。

下月重点工作完成一、二号屋面电气设备、电缆、接地连接全部安装，全部并网，完成加固防腐施工及光伏销缺工作。



加固自修整修



逆变器接线

设备交付进度

所有设备已全部到场

	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对施工运行情况进行长效跟踪，电气安装正常施工中。
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已交付	报审施工资料已审核完成
	技术交底	完成	
	设计变更	有	已变更
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	施工单位对危险作业重点进行班前口头和书面交底，并进行书面签字。	继续督促施工单位进行班前交底工作
	安全措施落实情况	高温季节，已发放防暑用品，临边防护到位，安全三宝使用正常	继续监督施工单位认真做好安全措施工作
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，屋面施工垃圾当日清理。	继续做好现场安全管理

质量	主要工序质量	组件施工及电气安装工作良好	检查符合质量要求
	主要原材料质量	所有进场材料有合格证及检测报告, 检查合格。	与建设方对主要材料进行检查, 该测试的进行了测试。
	构(配)件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	二次设备进场玻璃门损失, 已调换, 其余设备完好, 外观无破损	已进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度, 加大工序报验抽查力度
投资	资金情况		
	款项支付情况	已完善进度支付	执行合同
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	按合同执行
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数

无	无	无	2	25人	/	/	/	/
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

二、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，对不合格的人员班组进行了调换，有效提高了战斗力。	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，完成好组件、线路、电器设备安装调试，争取全部并网，完成销缺工作。
安全管理	督促施工单位做好班前安全交底，要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	电气安装及并网销缺期间，继续加强安全管理有个好的开头，也要有好的收尾。。
质量管理	组件安装做到做到轻放，不踩不压，不拖拉，严防隐裂、反面磨损等，督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	组件测试达百分之九十以上标准。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要环节的施工技术交底会，监督检查强制性条文执行情况。
造价管理	按合同要求审核工程进度款	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请。
物资供应	已完成所有材料设备到位	

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳交运集团 2.2MWp 分布式光伏发电项目监理部

2019年06月25日