



编号: CZZH-HJX -YB-02

监 理 月 报

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶光伏发电项目

2019 年 4 月第 02 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019 年 4 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶光伏发电项目 月次 第 2 次

月报开始时间 2019 年 03 月 01 日 结束日期 2019 年 04 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶光伏发电项目		照片	12 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月主要工作： 对 18#、19#、31#、32#楼檩条加固完成 100%，30#檩条加固完成 50%；蔬菜区 30#、31#、32# 电缆沟开挖、穿管埋设、混凝土	水果区电缆穿管敷设、路面恢复完成；夹具安装完成；檩条、斜撑加固结束；支架、组件安装开始。

 The first photograph shows two workers in blue uniforms and hard hats standing on a concrete slab next to a deep trench. A red hard hat is in the foreground. The second photograph shows a trench filled with corrugated metal pipes. The third photograph shows a truck with its back open, loading boxes. The fourth photograph shows a concrete mixer truck pouring concrete into a trench, with workers nearby.	浇筑完成。	
--	--------------	--





	设备交付进度	檩条到场 50%； 夹具、压块等辅 材到场 100%、 68 台逆变器到 场 100%。	加固檩条、斜撑 到场 100%；支 架、组件进场； 电缆进场。
	设计交付进度	部分图纸已出。	蓝图交付
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好落实 质量保证体系， 并对运行情况 进行检查	质量保证体系 进行跟踪检查。
	施工图会审	已进行会审，并 向设计单位提 出局部变更。	对图纸进行会 审。
	设计交底	完成	完成
	方案审查	部分已审查	督促施工单位 方案报审。
	技术交底	已交底	做到施工前进 行技术交底。
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	对新员工进行 安全培训。
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行作业前交 底。	督促施工单位 做好安全交底。
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位	督促做好安全 措施落实

		认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，需要进一步加强。	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	符合要求	加大工序检查力度，规范施工。
	主要原材料质量	逆变器、檩条、夹具、压块辅材等观感质量合格；并提供相关合格证件。	材料到场报审、送检。
	构（配）件质量	进场材料质量合格	进行质量跟踪
	设备质量	合格	进行质量跟踪
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加大工序抽检力度。
投资	资金情况	2100 万	/

	款项支付情况	20%	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行良好	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

本月 18#、31#、32#檩条加固完成 100%；（蔬菜区 30#-31#-32#）电缆沟开挖、穿管预埋、混凝土路面浇筑完成。

三、 下月进度计划

全场区加固全部结束；电缆敷设结束；支架、组件安装进场。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	2	14 人	2 个	12 人	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	檩条、斜撑加固结束、电缆穿管预埋结束、支架、组件安装开始。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对施工	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培

	人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料到场进行检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划；本月发出监理工程师通知单 4 份；召开监理例会 4 次。	材料到场进行检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理		/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡检，确保物资不遗失。	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资供应工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

2019 年 04 月 30 日