



正衡监理

编号: JL- (LKHDXML) -01

监 理 月 报

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW

第 01 期

项目监理部 (章)

报告日期: 2018 年 3 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

本月工程实施情况

项目名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门项目		业主单位	兰考县恒泰光伏发电有限公司
项目规模	本项目装机容量-喜临门 2.8944MW		项目地址	兰考恒大家居联盟产业园 喜临门厂区内
监理负责人	李云		监理人数	驻场 1 人
监理进场时间	2019 年 03 月 06 日（业主通知 进场时间）		合同期限	2018.03.06-2019.06.05（逾 期已月为周期，详见监理 合同补充协议）
参建单位	建设单位：兰考县恒泰光伏发电有限公司			
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			
	总承包单位：/			
	施工单位：江苏中天科技工程有限公司			

一、本工程规模：

河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考县恒大家居联盟产业园喜临门厂区内，其中喜临门项目（2.8944MW），共计两个彩钢瓦屋面占地面积 107967 m²，共计安装组件 10720 块，汇流箱 35 台，箱变 3 台，一次舱、二次舱各一台。



二、工程进度：

1、1#、2#、3#箱变基础已开挖完成。钢筋笼已经安装到位，等待浇筑混凝土。

2、电缆检查井已开挖完成，主体已砌好。

3、光伏组件到货检测已完成检测。

三、材料进场情况：

1、本月业主项目部已接受光伏组件共计 2807 块。

2、砂、水泥、砖等材料已进场。

四、施工中存在的问题：

1、现场个别施工人员未按照要求正确佩戴安全帽。

2、开挖现场要做好沙土飞扬的防护措施。

五、安全施工情况：

1、 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目喜临门监理项目部，在施工人员进场后，对现场施工人员进行了安全技术交底培训。

2、 要求施工单位每天早晚开一次班会活动，早会主要针对每天工作内容及安全情况交底一次，晚会主要内容为总结每天施工过程中出现的各种安全问题及安全隐患检查。

3、 监理项目部每天到施工现场检查施工现场安全问题，及检查施工安全隐患问题。

4、 本月本工程未出现安全事故，未发现重大安全隐患问题。

六、本月监理工作情况：

1、本月监理工作开展情况综述（特别是对该项目施工过程中出现



的问题监理方的处置方法)。

①监理项目部的监理人员每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做好记录（监理日志，监理检查记录表等），对施工现场发现的安装质量问题进行了规范安装示范，现场要求施工人员整改。

②本月召开监理会议 1 次，会议纪要 1 份，监理检查记录表 1 份，平行检查记录表 2 份，设备开箱检查记录表 1 份安全技术交底 1 份。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方：

①、加强工程监理专业学习，监理工作规范化。

②、提高电气和土建监理专业知识。

③、组织本项目监理人员学习公司下发的通知。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求：

严抓现场施工质量和现场施工安全，及时与施工项目部沟通施工过程中的工程质量施工情况。

七、下月监理工作重点：

无

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

-喜临门 2.8944MW 监理项目部





喜临门项目安全技术交底培训后，现场施工人员签字确认。



1#箱变基础土方开挖





巡视检查喜临门项目现场施工情况



检查喜临门项目电缆井施工情况





喜临门项目光伏组件第一次进场，现场检查并确认到货数量，并开箱检查。



喜临门项目光伏组件第二次进场，现场检查并确认到货数量。

