



编号：JKM16-ZHJL-001

监 理 月 报

时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

2019 年 3 月第 1 期

监理工程师：

项目监理部（章）：

报告日期：2019 年 03 月 30 日

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	14 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	0 份	监理工作联系单	5 份
例会会议纪要	0 份	监理例会	0 份
本月工程现场大事记 1、2019 年 3 月 27 日开工典礼 2、支架混凝土墩模具 500 个			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析			
1、无			
下月质量情况预计和目标			
1、确保工程质量无重大问题。 2、确保现场无伤亡。 3、保证进度与资料同步。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		21915520.00 元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		0%	
本月批准付款	0 万元	累计批准付款额	0 元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 元
发出监理通知单（造价控制类）		无	
工程费用控制情况简析			
1、无			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2019. 3. 18	工程竣工日期	2019. 5. 30
本月计划完成			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	无	累计延长工期	无
发出监理通知单（进度控制类）		无	
本月工程进度情况简析			
1、制作模具 500 个			
下月工程进度展望			
1、下月支架、组件安装完成			

本月施工安全生产管理工作评析	
本月安全检查次数	
发出监理通知单（安全类）	
工程施工安全生产管理工作简析	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带；临时用电要规范。 2、现场施工时，安全员必须在现场巡视。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、控制好临时用电的安全； 2、每周安全检查一次	

2019 年开工典礼	2019 年开工典礼
	