



编号: JL-HB-09

监 理 月 报

工程名称: 鑫和阳常州光阳摩托光伏发电项目

2019 年 09 月第 03 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2019 年 09 月 30 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称：鑫和阳常州光阳摩托光伏发电项目

月报开始时间 2019 年 9 月 1 日 结束日期 2019 年 9 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	鑫和阳常州光阳摩托光伏发电项目		影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工 作情况	下月重点工 作计划



进度	组件安装 	屋面组件安装、 直流电缆及交 流电缆敷设、接 地敷设、逆变 器、汇流箱电 缆头制作、监控 后台调试等	全额并网，视频 监控安装、施工 完毕，自检消缺
	直流电缆敷设 		
	组件到货吊运 		
	交流电缆敷设		





汇流箱检查



光阳 103 送电



设备交付进度

陆续完成中

督促并完成

设计交付进度

陆续完成中

督促并完成

质量体系运作情况

质量体系健全，

落实质量保证



		运行良好	体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未进行	完善
	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	申请 20%工程款	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作



二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	支架安装	20190715	20190830	20190716		70%	95%	
2	组件安装	20190821	20190925	20190729		90%	91%	
3	检修通道	20190901	20190922	20190928		10%	10%	
4	视频监控	20190901	20190925	20191008		0	0	
5	电气安装	2019815	20190924	20190821	20190923	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月月预计完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	支架安装	20190715	20190830	20190716		100%	100%	
2	组件安装	20190821	20190925	20190729		100%	100%	
3	检修通道	20190901	20190922	20190928		100%	100%	
4	视频监控	20190901	20190925	20191008		100%	100%	
5	电气安装	2019815	20190924	20190821	20190923	100%	100%	

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	2 份	60 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置,	全额并网, 施工完毕



	充分调动施工人员的积极性，于9月30日正式并网。	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位提前安排物料到场，安排人员、机具进行施工。

