

## 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目月情况报告

报告日期: 2019.07.25

编号: 003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 河北邢台志和玻璃<br>1.58MW 分布式光伏发电<br>项目                                                                                                       | 业主单位 | 浙江正泰新能源开发有限公司      |
| 项目规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.58MWp                                                                                                                                | 项目地址 | 河北邢台沙河市经九路北头       |
| 监理负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 监理人数 | 吴振东    1 人         |
| 进场时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019.04.25 进场                                                                                                                          | 合同工期 | 二个月<br>延期一个月至7月25日 |
| 参建单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 建设单位：沙河市煜胜新能源科技有限公司<br>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司<br>承包单位：微山县欢城建筑有限公司（结构加固）、先能电力工程有限公司<br>设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司<br>浙江尚宸建筑设计有限公司（结构加固） |      |                    |
| 报告内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |                    |
| 一、项目概况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                    |
| <p>（1）本工程为河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目，光伏电站装机峰值功率为 1580kWp。利用沙河市志河镜业科技有限公司彩钢瓦屋顶进行建设。</p> <p>利用厂房屋顶安装太阳能电池板进行发电，通过逆变器将直流电逆变成 50Hz、380V 交流电，其所发电全部已 380V 送入当地低压电网。</p> <p>该项目所安装光伏板为280W，个数5654块，逆变器具有输出欠压保护 、低电压内部自动断闸保护、高电压位内部自动断闸保护、孤岛效应保护、逆变器本身的接地检测及保护功能。并网开关柜安装在配电室低压并网计量柜。</p> <p>厂房需进行钢结构补强，全部工程一次投建完成。</p> <p>（2）目前项目现场概况：</p> <p>已完工，7 月 25 日进行了初检验收。</p> |                                                                                                                                        |      |                    |
| 二、参建单位情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      |                    |
| 业主单位情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                    |
| 业主方为：沙河市煜胜新能源科技有限公司（正泰）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |                    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |                    |
| 建设内容：1.58MWp 分布式屋面光伏发电系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      |                    |
| 2. 现场管理人员配置、分工、能力水平；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |                    |
| 万海鹏：项目经理，负责施工安全、质量、进度等全面工作；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |                    |
| 联系方式：17625347750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      |                    |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>承包单位情况：</p> <p>1. 承包单位为：先能电力工程有限公司（光伏安装）。</p> <p>2. 现场管理人员配置、分工、能力水平、联系方式：</p> <p>    杨成远：项目经理，负责项目全面工作；联系方式：18367183638（已离场）</p> <p>    韩杰：技术总工，目前负责现场质量安全管理；</p> |
| <p>三、设计单位情况</p> <p>信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（光伏），浙江尚宸建筑设计有限公司（结构加固）；图纸已交付</p>                                                                                          |
| <p>四、供应商材料、设备进场情况</p> <p>1. 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：</p> <p>    所有设备材料均已到货完成，质量证明文件齐全有效。</p> <p>2. 材料、设备进场滞后（如有）原因：</p> <p>    无</p> <p>3. 措施：</p> <p>    无</p>          |
| <p>五、施工情况</p> <p>1、本月进行了检修通道及清洗系统施工，以及消缺整改施工，已完成所有工程量，项目已完工。</p> <p>2、项目于6月13日成功并网，6月25日正泰公司进行了初检验收。</p>                                                              |
| <p>六、监理工作情况</p> <p>1. 本月对项目消缺整改及检修通道、清洗系统施工进行了检查验收工作。</p> <p>2. 对项目进行了初检验收工作。</p> <p>3. 监理竣工资料已编制完成。</p> <p>4. 已完成合同约定的全部监理工作。</p>                                    |
| <p>七、 其它</p> <p>    监理工作已完成，服务期限已到期，7 月 26 日离场，待竣工验收返场参加竣工验收工作 。</p>                                                                                                  |
| <p>八、总结</p> <p>    项目已全容量并网，已完成所有工程量，已完工，初检验收完成，待竣工验收。监理工作已完成。</p>                                                                                                    |