



正衡监理

编号: ZHJL-YB-20191125

监 理 月 报

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

2019年11月 第06期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2019 年 11 月 26 日

监 理 月 报

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

月次 第 6 次

月报开始时间 2019 年 10 月 27 日 结束日期 2019 年 11 月 26 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	赫章县大山坪风电场 项目	/	影像	/	/

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度	 工程记录 施工区域: 施工项目部 施工内容: 钢筋加工区安全培训 拍摄时间: 2019.11.01 09:22 天气: 多云 8℃ 地点: 毕节市·赫章县714乡 工程记录 施工区域: 升压站 施工内容: 配电楼电缆沟浇筑旁站 拍摄时间: 2019.11.01 09:53 天气: 多云 8℃ 地点: 毕节市·可乐彝族苗族乡 工程记录 施工区域: 升压站 施工内容: 配电楼一层墙体砌筑 拍摄时间: 2019.11.03 15:12 天气: 晴 18℃ 地点: 毕节市·可乐彝族苗族乡	升压站场平完成；生活楼主体浇筑完成，墙体砌筑完成、室外墙面抹灰完成、室内照明线管预埋完成；SVG室主体浇筑完成、砌筑完成、抹灰完成；避雷针基础浇筑完成；事故油池混凝土浇筑完成；综合配电楼主体浇筑完成；综合配电楼室电缆沟浇筑完成；站用变、接地变基础开挖完成、浇筑完成；防火墙浇筑完成；主变基础浇筑完成，主变架构基础浇筑完成。 道路及风机基础：1#-19#风机道路中心桩放线完成；2#主路路基换填完成 17#风机基坑毛石混凝土换填完成、浇筑完成；18#风机基础浇筑完成；16#风机基础垫层破口处理完成、浇筑完成。 升压站：站用变、接地变浇筑完成；SVG地面基础浇筑完成；主控室垫层浇筑完成；35KV开关柜安装完成；生活楼、SVG、配电楼砌筑抹灰完成；主变油池浇筑完成；围墙砌筑完成；挡墙砌筑完成；室外电缆沟砌筑完成；避雷针主变架构安装完成；站内给排水系统完成；消防基础完成。35kv配电柜安装完成；SVG电气设备安装；GIS安装完成；接地变、站用变安装
-----------	--	--

工程记录 施工区域: 升压站 施工内容: 配电楼二层墙体砌筑 拍摄时间: 2019.11.06 09:20 天气: 阴 10°C 地点: 毕节市·结构彝族苗族乡 工程记录 施工区域: 升压站 施工内容: 综合楼室外电缆沟砌砖 拍摄时间: 2019.11.25 10:19 地点: 毕节市·赫章县768县道 1#塔基孔桩土方开挖2019年11月25日	3550m；10#、13#、15#风机道路施工及吊装平台已开挖。总计4台风机基础开挖完成（其中5#风机基础开挖完成，基础垫层浇筑完成；16#风机基础开挖完成，级配碎石换填完成，基础垫层浇筑完成；17#风机基础开挖完成；18#风机基础开挖完成）。 9月3日进场施工。1#-36#铁塔基础线路复测完成；31基铁塔基础分坑测量放样完成。当前，31基铁塔基础已开挖（其中25基开挖完成），25基（2#、5#、6#、7#、8#、10#、11#、12#、	完成；继保室屏柜安装完成；主变安装、导线压接完成；电缆敷设、接线完成。
---	---	--

	 4#塔基孔桩土方开挖2019年11月-25	13#、14#、15#、 16#、17#、19#、 20#、21#、22#、 23#、24#、25#、 26#、27#、28#、 29#、30#) 基础浇筑已完成。	
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行	完善
	设计交底	道路基础、风机基础已交底、电气一次图已交底	陆续完成其他工序图纸会审交底
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	有	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训

	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	增加安全文明 标语标牌
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合 要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	----------------	--------------	----

1	综合配电楼电缆沟浇筑完成	2019.11.02	2019.11.26	2019.11.20	2019.11.26	100%		
2	防火墙浇筑完成	2019.11.15	2019.11.30	2019.11.15	2019.11.26	100%		
3	SVG 室外设备基础开挖	2019.11.03	2019.11.14	2019.11.03	2019.11.14	100%		
4	防火墙基础开挖、浇筑	2019.11.01	2019.11.10	2019.11.01	2019.11.05	100%		
5	综合配电楼雨棚、构造柱浇筑	2019.10.03	2019.10.03	2019.10.03	2019.10.03	100%		
6	SVG 室墙体砌筑	2019.11.01	2019.11.13	2019.11.01	2019.11.13	100%		
7	站用变、接地变基础开挖、浇筑	2019.11.10	2019.11.17	2019.11.10	2019.11.17	100%		
8	外线铁塔基础开挖	2019.11.01	2019.11.30	2019.10.13	2019.11.26	85%		
9								
10								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	35KV 开关柜安装	2019.10.29	2019.12.15			100%		

2	生活楼、SVG、配电楼砌筑抹灰完成	2019.10.29	2019.12.15			100%		
3	主变油池浇筑完成	2019.11.29	2019.12.30			100%		
4	防火墙基础完成	2019.10.29	2019.12.30			100%		
5	GIS 安装完成	2019.12.15	2019.12.30			100%		
6	继保室屏柜安装完成	2019.12.10	2019.12.30			100%		
7	主变安装、导线压接完成	2019.12.20	2019.12.30			100%		
8	外线塔基开挖、铁塔组立	2019.12.01	2019.12.30			100%		
9								
10								
11								
12								

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外包队伍人数
无	无	无	2 份	70 人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，升压站 SVG 基础砼浇筑完成、避雷针安装，18#风机基础换填。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限

	度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。