



编号: JXM15-JL-001

监 理 月 报

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

2019 年 5 月 第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 刘士发

报告日期: ~~2019~~ 年 5 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目 月次 第 1 次 月报

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	华能共和 5 万千瓦风电项目		影像	2 张	

一、 监理工作情况

1、2019 年 5 月 9 日和市场部田大超到西宁华能公司办公大楼与业主商谈进场事宜及对监理人员的一些要求，对人员要进行考核，必须有经验，统一配备工作服、安全帽、进行安全教育培训、考试。

2、2019 年 5 月 10 日与业主现场项目经理见面沟通进场事宜，业主与市场部田大超口头协商，施工单位给建 4 间板房办公、住宿（包括床、办公桌）。

3、2019 年 5 月向公司焦总汇报项目情况，找汽车租赁贵公司，但共和县没有租车的，只能去西宁租车，人员配备 5 月 20 日前到。

4、等待业主进场通知，准备开工资料，熟悉附近环境，咨询西宁神州租车。

5、2019年5月15日下午业主孙岩冰与总包张宗照到共和，商谈进场事宜，准备下周一开工，要求五牌一图制作、现场大门、地面硬化、网络安装。

6、与业主、总包勘察项目部临建设施搭建情况，临建板房搭建完成，水电未通，场地未硬化。三方商订项目部五牌一图放置区域，项目部大门搭设，旗台建设等事宜；下午前往塘格木镇派出所备案。

7、现场暂无施工；业主要求复合现场机位控制点，已于公司联系要求土建监理工程师进场。

8、编制监理大纲、规范等监理前期开工准备资料，学习公司下发关于风电标准技术资料；业主下发风电场道路图纸，转发风电场道路图纸给总包。

9、5月17日向公司人员联系，需用公司资质、人员资质、总监任命书等需报审资料需加盖公司公章寄到项目现场。

10、现场临建板房、水电施工，施工人员6人；熟悉现有图纸；水电安装，地面平整；收到公司邮寄的项目章、人员资质、公司资质。

11、新增监理人员2人，给业主汇报监理人员到场情况；整理监理前期资料，巡视施工单位前期准备情况；与业主、总包单位确认五牌一图。

12、编制前期监理资料，巡视施工现场，施工人员 6 人做临建板房地面，管理人员 1 人现场管理；清理办公区域打扫卫生，安装照明。

13、巡视施工现场道路放线，做监理前期资料；5 月 25 日场区道路放线完成，从共和宾馆正式驻入工地现场。

14、5 月 26 日见证、配合设计单位集电线路现场取点，完成坐标 FK1、FK2、FK3；见证坐标点水平偏差 0.004，点位偏差 0.01，符合要求。

二、下月监理计划

1、熟悉项目道路及风机基础图纸，完成监理前期资料上报业主报审。

2、巡视总包单位道路施工情况。

3、学习风电项目相关资料，为之后的施工打下坚实的基础。

4、项目前期监理资料上传至监理云。

5、业主、监理、施工单位三方现场确认道路施工工程量。

6、审查施工单位上报的前期资料。

常州正衡电力工程监理有限公司

华能共和 5 万千瓦风电项目监理部

2019 年 5 月 30 日