



编号: JXM15-JL-002

监 理 月 报

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

2019 年 6 月第 2 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2019 年 6 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目 月次 第 2 次 月报

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	华能共和 5 万千瓦风电项目		影像	22 张	

一、 监理工作情况

1、项目部五牌一图安装完成；临建设施完成建设；施工单位上报前期施工资料。

2、巡视现场开工准备情况；向业主上报监理前期资料；业主通知下周一举行开工典礼，要求各参建单位现场人员必须参加。

3、复核道路坐标点；施工方提出 18#、19#风机基础设计位置距离道路太近，影响道路施工，并上报业主项目部，等待业主回复。现场搭设礼台，准备开工典礼；对施工单位上报的资料进行检查。

4、2019 年 06 月 03 日上午 10 时项目开工典礼开始，业主、监理、施工方领导进行剪彩，同时宣布华能共和 5 万千瓦风电项目正式开工。

5、5#-6#风机机位道路清表施工；业主主持召开第二次工程例会，

监理方、施工方参与会议，并针对会议内容整理为会议纪要-02 递交业主、施工方。

6、现场巡视检查发现 5#风机基坑未做临边防护，下发监理通知单要求施工单位开挖的基坑必须做临边防护。

7、2019 年 06 月 05 日业主公司领导莅临现场指导工作，监理 4 人陪同。提出现场存在的问题，通知施工单位按照要求整改，审查监理、施工单位上报的资料，提出整改问题，要求短期内完成整改并上报业主项目部。

8、9#-12#风机机位道路清表施工；现场巡视检查发现 5#风机基坑仍未进行整改，要求施工方在通知单期限内完成整改。

9、5#-9#吊装平台施工；3#-4#风机吊装平台放点；8#-9#风机机位道路施工。复合 3#、4#风机机位吊装平台放点情况，因风机基础锚杆、锚板不确定进场时间，风机基坑开挖暂停施工。

10、A、B 道路放线施工；A 道路清表施工。

11、巡视现场发现场区内无限速牌、入口处无道路指示标牌，入场指示牌、安全告知牌，要求施工单位在场区内道路旁树立限速标牌、入口处建立场区道路指示牌、内部区域设立安全告知标牌。

12、召开第三次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-003 递交至业主、施工方。

13、项目部进行安全检查；现场确认 12#机位挖方（填方）量，挖、填方量约 3962m³，并留存影像资料；12#-13#风机机位道路清

表施工；2#机位吊装平台放点。现场确认2#机位吊装平台挖方工程量约5000m³。

14、场内道路清表完成4公里；吊装平台清表完成5个；风电场区安装警示标牌、安全文明施工牌、路标指示牌。

15、召开第四次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-004递交至业主、施工方。整理项目监理前期资料并扫描上传监理云系统。

16、参加施工单位组织的班前站班会；项目部进行安全检查发现项目部配电箱空开标识未张贴、污水处理池无防护，已通知其施工单位整改。召开第五次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-004递交至业主、施工方。

17、现场巡视发现道路清表施工中，现场施工机械、进入场区车辆未在已清表道路行驶，破坏牧场植被，下发监理通知单002要求参建单位所有进场车辆、机械及一切施工活动不得超出林地批复范围，禁止驶入现场清表完成以外的区域，严禁破坏施工区域外的植被。

18、2019年06月21日业主、监理、施工方现场确认B道路调整方案。现场确认A道路角度及15#、16#、17#机位吊装平台挖方量。现场确认18#、19#、20#风机吊装平台挖方量；现场检查发现B道路转弯半径不满足风叶运输车辆通过。

二、下月监理计划

1、巡视总包单位道路施工、吊装平台清表情况。现场检查施工质量及安全文明施工情况。

- 2、检查施工单位主要进出口活动栅栏安装情况。
- 3、等待设计单位下发施工图纸。
- 4、审查施工单位上报的施工工程量资料。
- 5、项目部进行安全检查，并对检查出的问题进行整改。
- 6、学习业主单位下发的关于华能共和 5 万千瓦风电项目的进度、质量、安全管理制度及要求。
- 7、完善监理云，项目监理资料上传监理云。
- 8、主持召开监理例会，对道路施工质量、安全文明施工情况及所出现的问题进行汇报、总结。
- 9、加强监理人员内部培训学习，为之后的施工打下坚实的基础。
- 10、学习相关安全规范、标准，提高监理人员自身的安全意识，避免发生安全事故。

项目照片：



举行开工典礼



确认现场道路填方量



现场道路填方量确认



测量 2#机位吊装平台挖方量



现场 12 号风机吊装平台施工



现场 D 道路清表、修路



场区安装警示标牌、安全文明施工牌、路标指示牌



主持开展第四次监理例会



施工单位班前站班会



现场5号机位临边防护未做



主持召开第五次监理例会



现场确认道路地势下凹回填工程量



确认现场道路至 12#吊装平台挖方工程量

常州正衡电力工程监理有限公司

华能共和 5 万千瓦风电项目监理部

2019 年 6 月 25 日